

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**TERCER RESUMEN TRIMESTRAL**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023  
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA)<br>APERTURA<br>PROGRAMATICA                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES | INVERSION COMPROMETIDA |                     |                      |                    |             |                  | INVERSION EJERCIDA   |                     |                      |                    |             |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                     |                      |                    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                           | IMPORTE                                 | TOTAL                  | FEDERAL<br>FISE R33 | FAISMUN<br>R33       | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL        | BENEF./<br>OTROS | TOTAL                | FEDERAL<br>FISE R33 | FAISMUN<br>R33       | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL        | BENEF./<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>FISE R33 | FAISMUN<br>R33       | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL        | BENEF./<br>OTROS |
| URBANIZACIÓN<br>CALLES Y CAMINO<br>(61501)                | 0.00                                    | 10,391,721.83          | 0.00                | 10,391,721.83        | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 4,200,603.12         | 0.00                | 4,200,603.12         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 6,191,118.71                    | 0.00                | 6,191,118.71         | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| AGUA POTABLE Y<br>DRENAJE<br>SANITARIO<br>(PARTIDA 61403) | 0.00                                    | 9,068,016.33           | 0.00                | 9,068,016.33         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 2,704,939.91         | 0.00                | 2,704,939.91         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 6,363,076.42                    | 0.00                | 6,363,076.42         | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| CANCHA PÚBLICA<br>(PARTIDA 62202)                         | 0.00                                    | 7,007,787.04           | 0.00                | 7,007,787.04         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 3,881,002.85         | 0.00                | 3,881,002.85         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 3,126,784.19                    | 0.00                | 3,126,784.19         | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| DISPENSARIO<br>MÉDICO (PARTIDA<br>62202)                  | 0.00                                    | 694,474.57             | 0.00                | 694,474.57           | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 694,474.57           | 0.00                | 694,474.57           | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 0.00                            | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| PLAZA CÍVICA<br>(PARTIDA 62202)                           | 0.00                                    | 4,223,270.53           | 0.00                | 4,223,270.53         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 1,651,994.26         | 0.00                | 1,651,994.26         | 0.00               | 0.00        | 0.00             | 2,571,276.27                    | 0.00                | 2,571,276.27         | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>                                    |                                         | <b>31,385,270.30</b>   | <b>0.00</b>         | <b>31,385,270.30</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>         | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>18,252,255.59</b>            | <b>0.00</b>         | <b>18,252,255.59</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           |                                         | <b>31,385,270.30</b>   | <b>0.00</b>         | <b>31,385,270.30</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>         | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>18,252,255.59</b>            | <b>0.00</b>         | <b>18,252,255.59</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                         | <b>31,385,270.30</b>   | <b>0.00</b>         | <b>31,385,270.30</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>         | <b>13,133,014.71</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>18,252,255.59</b>            | <b>0.00</b>         | <b>18,252,255.59</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
TERCER TRIMESTRE  
EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 6

| No. DE OBRA                     | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                   | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD       | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA |                    |                |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |              |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                  | METAS PROG. |       | METAS ALC. |      | % AVANCE |  | OBS |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|-------------|-------|------------|------|----------|--|-----|
|                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                                    | TOTAL                  | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL         | BENEF./<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | U.M.        | CANT. | CANT.      | FIS. | FIN.     |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-002-<br>PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>002/2023 21 de febrero de<br>2023 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y<br>PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL<br>DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA                                                                               | BELLA UNIÓN                  | C             | 24/04/23          | 22/07/23           | 0.00                                               | 3,066,344.96           | 0.00               | 3,066,344.96   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.04         | 0.00             | 0.04                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | M2   | 1,066            | 1,066       | 100%  | 100        |      |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-020-<br>PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-<br>020/2023 01 de<br>Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO<br>EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE<br>CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A<br>CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE<br>CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE<br>COMPOSTELA, NAYARIT        | FELIPE<br>CARRILLO<br>PUERTO | C             | 02/10/2023        | 29/01/2024         | 0.00                                               | 3,098,597.57           | 0.00               | 3,098,597.57   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 3,098,597.57 | 0.00             | 3,098,597.57                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | M2   | 1,600            | 0           | 0%    | 0          |      |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-017-<br>PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-<br>017/2023 01 de<br>Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO<br>EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE<br>BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y<br>CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA<br>AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS,<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | LAS VARAS                    | C             | 27/09/2023        | 24/01/2024         | 0.00                                               | 3,780,860.67           | 0.00               | 3,780,860.67   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 1,134,258.20       | 0.00               | 1,134,258.20   | 0.00               | 0.00         | 2,646,602.47     | 0.00                            | 2,646,602.47       | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 2,288       | 0     | 0%         | 30   |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-018-<br>PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-<br>018/2023 01 de<br>Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO<br>CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN,<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT                                                                                                            | ZAPOTAN                      | C             | 27/09/2023        | 31/12/2023         | 0.00                                               | 445,918.63             | 0.00               | 445,918.63     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 445,918.63   | 0.00             | 445,918.63                      | 0.00               | 0.00           | 0.00               | M2   | 102              | 0           | 0%    | 0          |      |          |  |     |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 10,391,721.83          | 0.00               | 10,391,721.83  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 4,200,603.12       | 0.00               | 4,200,603.12   | 0.00               | 0.00         | 6,191,118.71     | 0.00                            | 6,191,118.71       | 0.00           | 0.00               | 0.00 |                  |             |       |            |      |          |  |     |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b>         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 10,391,721.83          | 0.00               | 10,391,721.83  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 4,200,603.12       | 0.00               | 4,200,603.12   | 0.00               | 0.00         | 6,191,118.71     | 0.00                            | 6,191,118.71       | 0.00           | 0.00               | 0.00 |                  |             |       |            |      |          |  |     |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 10,391,721.83          | 0.00               | 10,391,721.83  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 4,200,603.12       | 0.00               | 4,200,603.12   | 0.00               | 0.00         | 6,191,118.71     | 0.00                            | 6,191,118.71       | 0.00           | 0.00               | 0.00 |                  |             |       |            |      |          |  |     |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
TERCER TRIMESTRE  
EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 6

| No. DE OBRA             | No. DE OFICIO<br><br>APROBACIÓN<br><br>Y FECHA    | NOMBRE DEL<br><br>PROYECTO                                                                                                                                                          | MUNICIPIO<br><br>LOCALIDAD | MOD.<br><br>EJEC. | FECHAS   |          | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br><br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA |                    |                |                    |      |                 | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |      |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                 | METAS PROG. |          | METAS<br>ALC. | % AVANCE |      | OBS |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|------|-----|
|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                   | INICIO   | TERMINO  |                                                        | TOTAL                  | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | U.M.        | CANT.    | CANT.         | FIS.     | FIN. |     |
|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                   | (D/M/A)  | (D/M/A)  |                                                        |                        |                    |                |                    |      |                 |                    |                    |                |                    |      |                 |                                 |                    |                |                    |      |                 |             |          |               |          |      |     |
| 2023/M04-FAISMUN-001-PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-001/2023 21 de febrero de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT                                                                              | SAN ISIDRO                 | C                 | 24/04/23 | 07/07/23 | 0.00                                                   | 1,503,172.64           | 0.00               | 1,503,172.64   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 1,406,316.46       | 0.00               | 1,406,316.46   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 96,856.18                       | 0.00               | 96,856.18      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | ML          | 526      | 526           | 100%     | 94   |     |
| 2023/M04-FAISMUN-011-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-011/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT                                  | RINCÓN DE GUAYABITOS       | C                 | 27/09/23 | 31/12/23 | 0.00                                                   | 1,273,385.86           | 0.00               | 1,273,385.86   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 1,273,385.86                    | 0.00               | 1,273,385.86   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | ML          | 245      | 0             | 0%       | 0    |     |
| 2023/M04-FAISMUN-022-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-022/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA                 | C                 | 27/09/23 | 31/12/23 | 0.00                                                   | 1,429,735.63           | 0.00               | 1,429,735.63   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 1,429,735.63                    | 0.00               | 1,429,735.63   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | ML          | 342.00   | 0.00          | 0%       | 0    |     |
| 2023/M04-FAISMUN-023-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-023/2023 01 de Septiembre 2023 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT                                                      | PARAISO ESCONDIDO          | C                 | 27/09/23 | 31/12/23 | 0.00                                                   | 1,739,381.05           | 0.00               | 1,739,381.05   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 521,814.31         | 0.00               | 521,814.31     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 1,217,566.74                    | 0.00               | 1,217,566.74   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | ML          | 1,247.00 | 0.00          | 0%       | 30   |     |
| 2023/M04-FAISMUN-019-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-019/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT                                                                                  | COMPOSTELA                 | C                 | 27/09/23 | 31/12/23 | 0.00                                                   | 532,977.35             | 0.00               | 532,977.35     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 532,977.35                      | 0.00               | 532,977.35     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | PTAR        | 1.00     | 0.00          | 0%       | 0    |     |
| 2023/M04-FAISMUN-024-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-024/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN                                      | ZACUALPAN                  | C                 | 27/09/23 | 31/12/23 | 0.00                                                   | 1,719,110.89           | 0.00               | 1,719,110.89   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 515,733.27         | 0.00               | 515,733.27     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 1,203,377.62                    | 0.00               | 1,203,377.62   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | ML          | 344.00   | 0.00          | 0%       | 30   |     |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>  |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                   |          |          | 0.00                                                   | 8,197,763.42           | 0.00               | 8,197,763.42   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 2,443,864.04       | 0.00               | 2,443,864.04   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 5,753,899.38                    | 0.00               | 5,753,899.38   | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |          |               |          |      |     |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                   |          |          | 0.00                                                   | 8,197,763.42           | 0.00               | 8,197,763.42   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 2,443,864.04       | 0.00               | 2,443,864.04   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 5,753,899.38                    | 0.00               | 5,753,899.38   | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |          |               |          |      |     |
| <b>TOTAL</b>            |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                   |          |          | 0.00                                                   | 18,589,485.25          | 0.00               | 18,589,485.25  | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 6,644,467.16       | 0.00               | 6,644,467.16   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 11,945,018.09                   | 0.00               | 11,945,018.09  | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |          |               |          |      |     |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
TERCER TRIMESTRE  
EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 3 DE 6

| No. DE OBRA             | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA            | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                     | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA |                    |                |                    |      |                 | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |      |                 | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                 | METAS PROG. |       | METAS ALC. |      | % AVANCE |  | OBS |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|-------------|-------|------------|------|----------|--|-----|
|                         |                                                   |                                                                                                                                            |                        |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                                    | TOTAL                  | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF/<br>OTROS | U.M.        | CANT. | CANT.      | FIS. | FIN.     |  |     |
|                         |                                                   |                                                                                                                                            |                        |               |                   |                    |                                                    |                        |                    |                |                    |      |                 |                    |                    |                |                    |      |                 |                                 |                    |                |                    |      |                 |             |       |            |      |          |  |     |
| 2023/M04-FAISMUN-012-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-012/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT     | ÚRSULO GALVAN          | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 209,814.04             | 0.00               | 209,814.04     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 62,944.21          | 0.00               | 62,944.21      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 146,869.83                      | 0.00               | 146,869.83     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | M2          | 10.92 | 0          | 0%   | 30       |  |     |
| 2023/M04-FAISMUN-013-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-013/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT             | MIRAVALLS              | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 149,711.42             | 0.00               | 149,711.42     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 44,913.43          | 0.00               | 44,913.43      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 104,797.99                      | 0.00               | 104,797.99     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | M2          | 6.24  | 0          | 0%   | 30       |  |     |
| 2023/M04-FAISMUN-014-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-014/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT           | LAS PIEDRAS            | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 149,711.42             | 0.00               | 149,711.42     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 44,913.43          | 0.00               | 44,913.43      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 104,797.99                      | 0.00               | 104,797.99     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | M2          | 6.24  | 0          | 0%   | 30       |  |     |
| 2023/M04-FAISMUN-015-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-015/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | LA PEÑITA DE JALTEMBA  | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 149,711.42             | 0.00               | 149,711.42     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 44,913.43          | 0.00               | 44,913.43      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 104,797.99                      | 0.00               | 104,797.99     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | M2          | 6.24  | 0          | 0%   | 30       |  |     |
| 2023/M04-FAISMUN-016-PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-016/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT             | ALTAVISTA              | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 211,304.61             | 0.00               | 211,304.61     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 63,391.38          | 0.00               | 63,391.38      | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 147,913.23                      | 0.00               | 147,913.23     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | M2          | 6.24  | 0          | 0%   | 30       |  |     |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>  |                                                   |                                                                                                                                            |                        |               |                   |                    | 0.00                                               | 870,252.91             | 0.00               | 870,252.91     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 261,075.87         | 0.00               | 261,075.87     | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 609,177.04                      | 0.00               | 609,177.04     | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |       |            |      |          |  |     |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b> |                                                   |                                                                                                                                            |                        |               |                   |                    | 0.00                                               | 9,068,016.33           | 0.00               | 9,068,016.33   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 2,704,939.91       | 0.00               | 2,704,939.91   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 6,363,076.42                    | 0.00               | 6,363,076.42   | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |       |            |      |          |  |     |
| <b>TOTAL</b>            |                                                   |                                                                                                                                            |                        |               |                   |                    | 0.00                                               | 19,459,738.16          | 0.00               | 19,459,738.16  | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 6,905,543.03       | 0.00               | 6,905,543.03   | 0.00               | 0.00 | 0.00            | 12,554,195.13                   | 0.00               | 12,554,195.13  | 0.00               | 0.00 | 0.00            |             |       |            |      |          |  |     |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**TERCER TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 4 DE 6

| No. DE OBRA                     | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                   | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                                                       | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD       | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA |                    |                |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                  | METAS PROG. |        | METAS ALC. |      | % AVANCE |  | OBS |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|-------------|--------|------------|------|----------|--|-----|
|                                 |                                                          |                                                                                                                                              |                              |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                                    | TOTAL                  | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | U.M.        | CANT.  | CANT.      | FIS. | FIN.     |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-003-<br>CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>003/2023 21 de febrero de<br>2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE<br>FUTBOL RÁPIDO, EN LA COLONIA CELSO<br>HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS<br>VARAS                       | LAS VARAS                    | C             | 24/04/23          | 07/07/23           | 0.00                                               | 1,023,526.87           | 0.00               | 1,023,526.87   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 940         | 282    | 30%        | 30   |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-005-<br>CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>005/2023 21 de febrero de<br>2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE<br>FUTBOL RÁPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE<br>LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA                                   | COMPOSTELA                   | C             | 24/04/23          | 07/07/23           | 0.00                                               | 539,342.35             | 0.00               | 539,342.35     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 983.43      | 295.03 | 30%        | 30   |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-006-<br>CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>006/2023 21 de febrero de<br>2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE<br>USOS MÚLTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA<br>LOCALIDAD DE LAS VARAS                                        | LAS VARAS                    | C             | 24/04/23          | 22/07/23           | 0.00                                               | 4,194,105.64           | 0.00               | 4,194,105.64   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 775.07      | 581.30 | 75%        | 72   |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-004-<br>PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>004/2023 21 de febrero de<br>2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE<br>FUTBOL RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD DE<br>FELIPE CARRILLO PUERTO                                           | FELIPE<br>CARRILLO<br>PUERTO | C             | 24/04/23          | 07/07/23           | 0.00                                               | 432,358.40             | 0.00               | 432,358.40     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 965.78      | 289.73 | 30%        | 30   |          |  |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-010-<br>PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-<br>010/2023 01 de<br>Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN<br>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE<br>LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE<br>COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA                   | C             | 27/09/23          | 31/12/23           | 0.00                                               | 818,453.78             | 0.00               | 818,453.78     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | M2               | 908.50      | 0.00   | 0%         | 30   |          |  |     |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>          |                                                          |                                                                                                                                              |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 7,007,787.04           | 0.00               | 7,007,787.04   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 |                  |             |        |            |      |          |  |     |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b>         |                                                          |                                                                                                                                              |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 7,007,787.04           | 0.00               | 7,007,787.04   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             |             |        |            |      |          |  |     |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                          |                                                                                                                                              |                              |               |                   |                    | 0.00                                               | 26,467,525.20          | 0.00               | 26,467,525.20  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             |             |        |            |      |          |  |     |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
TERCER TRIMESTRE  
EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 5 DE 6

| No. DE OBRA                    | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                   | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                               | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD      | MOD.<br>EJEC. | FECHAS            |                    | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA |                    |                |                    |      |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                  | METAS PROG. |       | METAS ALC. |      | % AVANCE |    | OBS  |     |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|-------------|-------|------------|------|----------|----|------|-----|--|--|
|                                |                                                          |                                                                                      |                             |               | INICIO<br>(D/M/A) | TERMINO<br>(D/M/A) |                                                    | TOTAL                  | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF /<br>OTROS | U.M.        | CANT. | CANT.      | FIS. | FIN.     |    |      |     |  |  |
| 2023M04-<br>FAISMUN-007-<br>PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>007/2023 21 de febrero de<br>2023 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO<br>EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS<br>CAÑADAS | NUEVO IXTLÁN<br>LAS CAÑADAS | C             | 24/04/23          | 07/07/23           | 0.00                                               | 694,474.57             | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 694,474.57         | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00       | M2   | 42       | 42 | 100% | 100 |  |  |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>         |                                                          |                                                                                      |                             |               |                   |                    | 0.00                                               | 694,474.57             | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 694,474.57         | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             |             |       |            |      |          |    |      |     |  |  |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b>        |                                                          |                                                                                      |                             |               |                   |                    | 0.00                                               | 694,474.57             | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 694,474.57         | 0.00               | 694,474.57     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00                            | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00             |             |       |            |      |          |    |      |     |  |  |
| <b>TOTAL</b>                   |                                                          |                                                                                      |                             |               |                   |                    | 0.00                                               | 27,161,999.77          | 0.00               | 27,161,999.77  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 11,481,020.45      | 0.00               | 11,481,020.45  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 15,680,979.32                   | 0.00               | 15,680,979.32  | 0.00               | 0.00 | 0.00             |             |       |            |      |          |    |      |     |  |  |

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**TERCER TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: PLAZA CÍVICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 6 DE 6

| No. DE OBRA                     | No. DE OFICIO<br>APROBACIÓN<br>Y FECHA                   | NOMBRE DEL<br>PROYECTO                                                                                           | MUNICIPIO<br>LOCALIDAD | MOD.<br>EJEC. | FECHAS                          |                                                          | AUTORIZADO<br>EN CONVENIOS<br>FEDERALES<br>IMPORTE | INVERSION COMPROMETIDA                                        |                    |                |                    |          |                  | INVERSION EJERCIDA |                    |                |                    |      |                  | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) |                    |                |                    |      |                  | METAS PROG.  |       | METAS ALC.   |      | % AVANCE |      | OBS |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------------|--------------|-------|--------------|------|----------|------|-----|
|                                 |                                                          |                                                                                                                  |                        |               | INICIO<br>(D/M/A)               | TERMINO<br>(D/M/A)                                       |                                                    | TOTAL                                                         | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL     | BENEF./<br>OTROS | TOTAL              | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | TOTAL                           | FEDERAL<br>DIRECTO | FAISMUN<br>R33 | ESTATAL<br>DIRECTO | MPAL | BENEF./<br>OTROS | U.M.         | CANT. | CANT.        | FIS. | FIN.     |      |     |
|                                 |                                                          |                                                                                                                  |                        |               | 2023/M04-<br>FAISMUN-008-<br>PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>008/2023 21 de febrero de<br>2023 |                                                    | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA<br>LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS | TEPIQUEÑOS         | C              | 24/04/23           | 22/07/23 | 0.00             | 2,590,977.62       | 0.00               | 2,590,977.62   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 1,000,255.05                    | 0.00               | 1,000,255.05   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 1,590,722.57 | 0.00  | 1,590,722.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-009-<br>PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-<br>009/2023 21 de febrero de<br>2023 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA<br>LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT       | PUERTA DE LA<br>LIMA   | C             | 31/07/23                        | 28/10/23                                                 | 0.00                                               | 522,489.15                                                    | 0.00               | 522,489.15     | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 318,798.08         | 0.00               | 318,798.08     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 203,691.07                      | 0.00               | 203,691.07     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | M2           | 887   | 532          | 60%  | 61       |      |     |
| 2023/M04-<br>FAISMUN-021-<br>PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-<br>021/2023 01 de<br>Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS<br>FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS,<br>MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | LAS VARAS              | C             | 27/09/23                        | 31/12/23                                                 | 0.00                                               | 1,109,803.76                                                  | 0.00               | 1,109,803.76   | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 332,941.13         | 0.00               | 332,941.13     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 776,862.63                      | 0.00               | 776,862.63     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | M2           | 606   | 0.00         | 0%   | 30       |      |     |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b>          |                                                          |                                                                                                                  |                        |               |                                 |                                                          | 0.00                                               | 4,223,270.53                                                  | 0.00               | 4,223,270.53   | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 1,651,994.26       | 0.00               | 1,651,994.26   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 2,571,276.27                    | 0.00               | 2,571,276.27   | 0.00               | 0.00 | 0.00             |              |       |              |      |          |      |     |
| <b>SUBTOTAL PARTIDA</b>         |                                                          |                                                                                                                  |                        |               |                                 |                                                          | 0.00                                               | 4,223,270.53                                                  | 0.00               | 4,223,270.53   | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 1,651,994.26       | 0.00               | 1,651,994.26   | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 2,571,276.27                    | 0.00               | 2,571,276.27   | 0.00               | 0.00 | 0.00             |              |       |              |      |          |      |     |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                          |                                                                                                                  |                        |               |                                 |                                                          | 0.00                                               | 31,385,270.30                                                 | 0.00               | 31,385,270.30  | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 13,133,014.71      | 0.00               | 13,133,014.71  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 18,252,255.59                   | 0.00               | 18,252,255.59  | 0.00               | 0.00 | 0.00             |              |       |              |      |          |      |     |