

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**SEGUNDO RESUMEN TRIMESTRAL**  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)	11,973,517.90	0.00	11,973,517.90	0.00	0.00	0.00	11,932,127.40	0.00	11,932,127.40	0.00	0.00	0.00	6,915,373.22	0.00	6,915,373.22	0.00	0.00	0.00	5,016,754.18	0.00	5,016,754.18	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)	12,873,025.33	0.00	12,873,025.33	0.00	0.00	0.00	12,841,896.02	0.00	12,841,896.02	0.00	0.00	0.00	4,433,727.60	0.00	4,433,727.60	0.00	0.00	0.00	8,408,168.42	0.00	8,408,168.42	0.00	0.00	0.00
0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202)	2,066,582.98	0.00	2,066,582.98	0.00	0.00	0.00	2,059,295.56	0.00	2,059,295.56	0.00	0.00	0.00	1,029,647.78	0.00	1,029,647.78	0.00	0.00	0.00	1,029,647.78	0.00	1,029,647.78	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>26,913,126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,833,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,378,748.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454,570.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.
2024M04-FAISMUN-006 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-006/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L.O. NAVARRO Y GENERAL SOSTENES ROCHA EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-006-I	COMPOSTELA	C	08/04/24	06/07/24	4,405,605.68	0.00	4,405,605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,514.18	0.00	4,391,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,015	2,291	76	76	
2024M04-FAISMUN-010 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-010/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GONGORA, EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-010-I	LA PENITA DE JALTEMBA	C	08/04/24	06/07/24	1,843,918.79	0.00	1,843,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,448.56	0.00	1,834,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,272	823	49	49		
2024M04-FAISMUN-011 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-011/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-010-I	LA PENITA DE JALTEMBA	C	08/04/24	06/07/24	2,067,806.44	0.00	2,067,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,803.20	0.00	2,064,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,433	702	49	49		
2024M04-FAISMUN-012 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-012/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE GUAYMAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-011-I	LA PENITA DE JALTEMBA	C	08/04/24	06/07/24	2,061,207.69	0.00	2,061,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,605.97	0.00	2,055,605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,433	430	30	30		
2024M04-FAISMUN-013 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-013/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CRISANTO JACOBO ENTRE CALLE BAHIA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACIFICO EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-012-AD	LA PENITA DE JALTEMBA	C	08/04/24	06/06/24	1,020,179.52	0.00	1,020,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,372.23	0.00	1,015,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	708	609	86	86		
2024M04-FAISMUN-018 PP	AP-FEB-M04-FAISMUN-018/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y SALDA A TEQUILITA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-017-AD	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	25/04/2024	26/08/2024	574,799.60	0.00	574,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	570,383.28	0.00	570,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	410	123	30	30		
SUMA DE LA HOJA							11,973,517.90	0.00	11,973,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932,127.40	0.00	11,932,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL PARTIDA							11,973,517.90	0.00	11,973,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932,127.40	0.00	11,932,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							11,973,517.90	0.00	11,973,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932,127.40	0.00	11,932,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS									
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	PLN.	FIN.						
					(D/M/A)	(D/M/A)																																				
2024M04-FAISMUN-007-PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-007/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-DRE-OP-2024-007-4	ZACUALPAN	C	25/04/2024	28/08/2024	4,272,154.65	0.00	4,272,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,978.29	0.00	4,285,978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,792.89	0.00	1,279,792.89	0.00	0.00	0.00	2,985,183.40	0.00	2,985,183.40	0.00	0.00	0.00	ML	982	295	30	30			
2024M04-FAISMUN-014-PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-014/2024 29/02/2024	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEXICO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENTO JUAREZ CALLE ZACATECAS ENTRE ZAPATA Y JUAREZ, CALLE VERACRUZ, HIDALGO, ALLENDE Y BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-DRE-OP-2024-014-4	PARANAL, EL	C	25/04/2024	28/08/2024	2,651,622.93	0.00	2,651,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,072.69	0.00	2,644,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,221.90	0.00	793,221.80	0.00	0.00	0.00	1,850,850.89	0.00	1,850,850.89	0.00	0.00	0.00	ML	640	192	30	30			
2024M04-FAISMUN-015-CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-015/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-DRE-OP-2024-014-4	VARAS, LAS	C	08/04/24	06/07/24	1,545,024.33	0.00	1,545,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,439.36	0.00	1,542,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,890.61	0.00	1,043,890.81	0.00	0.00	0.00	498,548.75	0.00	498,548.75	0.00	0.00	0.00	ML	220.00	150	68	68			
2024M04-FAISMUN-016-PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-016/2024 29/02/2024	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE HUICICILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-AGUA-OP-2024-016-AD	CUMBRES DE HUICICILA	C	25/04/2024	26/08/2024	1,619,316.48	0.00	1,619,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,503.14	0.00	1,613,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,050.94	0.00	484,050.94	0.00	0.00	0.00	1,129,452.20	0.00	1,129,452.20	0.00	0.00	0.00	ML	185.00	96	30	30			
2024M04-FAISMUN-017-PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-017/2024 29/02/2024	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-DRE-OP-2024-016-AD	JUAN ESCUTIA, BORBOLLON	C	08/04/24	06/08/24	590,640.54	0.00	590,640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,970.84	0.00	585,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,791.25	0.00	175,791.25	0.00	0.00	0.00	410,179.59	0.00	410,179.59	0.00	0.00	0.00	ML	109.55	33	30	30			
2024M04-FAISMUN-019-PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-019/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-AGUA-OP-2024-019-AD	MAZATAN	C	25/04/2024	26/08/2024	1,373,568.71	0.00	1,373,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,180.68	0.00	1,370,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,054.20	0.00	411,054.20	0.00	0.00	0.00	959,126.48	0.00	959,126.48	0.00	0.00	0.00	M3	35	8	30	30			
SUMA DE LA HOJA							12,052,327.64	0.00	12,052,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022,143.00	0.00	12,022,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,801.69	0.00	4,187,801.99	0.00	0.00	0.00	7,834,341.31	0.00	7,834,341.31	0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL PARTIDA							12,052,327.64	0.00	12,052,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022,143.00	0.00	12,022,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,801.69	0.00	4,187,801.99	0.00	0.00	0.00	7,834,341.31	0.00	7,834,341.31	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							24,025,845.54	0.00	24,025,845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23,954,270.40	0.00	23,954,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103,174.91	0.00	11,103,174.91	0.00	0.00	0.00	12,851,095.49	0.00	12,851,095.49	0.00	0.00	0.00					

*Romina Chang Aguilar*  
LIC. ROMINA CHANG AGUILAR  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

*Lucio Alberto Murillo Reyes*  
ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS			
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIN.	FIN.					
					(D/M/A)	(D/M/A)																																		
2024M04-FAISMUN-020 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-020/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATLLO MUNICIPIO DE COMPOSTELA FAISMUN-AGUA-OP-2024-019-AD	COASTECOMATLLO	C	25/04/2024	28/08/2024	820,897.89	0.00	820,897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,753.02	0.00	819,753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,925.91	0.00	245,925.91	0.00	0.00	0.00	573,827.11	0.00	573,827.11	0.00	0.00	0.00	CAJA	1	0	30	30	
SUMA DE LA HOJA							820,897.89	0.00	820,897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	819,753.02	0.00	819,753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,925.91	0.00	245,925.91	0.00	0.00	0.00	573,827.11	0.00	573,827.11	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							12,873,025.33	0.00	12,873,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841,896.02	0.00	12,841,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,727.00	0.00	4,433,727.00	0.00	0.00	0.00	8,408,168.42	0.00	8,408,168.42	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							24,846,543.23	0.00	24,846,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	24,774,023.42	0.00	24,774,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349,100.02	0.00	11,349,100.02	0.00	0.00	0.00	13,424,922.60	0.00	13,424,922.60	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202)

NUM. DE HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	PIS.	FIN.										
2024/MD4- FAISMUN-009 PR	AP-FEB-M04- FAISMUN-009/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN URB-OP-2024-009-1	PASO DE LAS PALMAS	C	25/05/2024	26/08/2024	2,066,582.98	0.00	2,066,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,295.56	0.00	2,059,295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,647.78	0.00	1,029,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	663.00	332	50	50	
SUMA DE LA HOJA							2,066,582.98	0.00	2,066,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,295.56	0.00	2,059,295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,647.78	0.00	1,029,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL PARTIDA							2,066,582.98	0.00	2,066,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,295.56	0.00	2,059,295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,647.78	0.00	1,029,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL							26,913,126.21	0.00	26,913,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26,833,318.98	0.00	26,833,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378,748.60	0.00	12,378,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			