

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
RESUMEN CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 31 DE MARZO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | | |
| URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501) | 15,222,709.28 | 0.00 | 15,222,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403) | 12,417,859.21 | 0.00 | 12,417,859.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202) | 7,342,163.25 | 0.00 | 7,342,163.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202) | 696,771.02 | 0.00 | 696,771.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLAZA CÍVICA (PARTIDA 62202) | 4,237,505.05 | 0.00 | 4,237,505.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARTIDA 61101) | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE LA HOJA | 40,997,007.81 | 0.00 | 40,997,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 40,997,007.81 | 0.00 | 40,997,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 40,997,007.81 | 0.00 | 40,997,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS |
|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|-------|------------|-------|----------|-----|-----|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN. | | |
| 2023M04-FAISMUN-002 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-002/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA | BELLA UNIÓN | C | 24/04/23 | 22/07/23 | 3,074,355.28 | 0.00 | 3,074,355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066,344.92 | 0.00 | 3,066,344.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 1,066 | 1,066 | 100 | 100 | |
| 2023M04-FAISMUN-020 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-020/2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | FELIPE CARRILLO PUERTO | C | 02/10/2023 | 29/01/2024 | 3,102,783.31 | 0.00 | 3,102,783.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,597.57 | 0.00 | 3,098,597.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 1,600 | 1,600 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-017 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-017/2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | LAS VARAS | C | 27/09/2023 | 24/01/2024 | 3,787,158.82 | 0.00 | 3,787,158.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780,860.68 | 0.00 | 3,780,860.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 2,288 | 2,288 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-018 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-018/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | ZAPOTÁN | C | 27/09/2023 | 31/12/2023 | 531,707.32 | 0.00 | 531,707.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,746.57 | 0.00 | 529,746.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 102 | 102 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-025 CP | AP-M04-NOV-FAISMUN-025/2023 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE 8 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | C | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 3,141,472.31 | 0.00 | 3,141,472.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137,021.73 | 0.00 | 3,137,021.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 3,194 | 3,194 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-027 CP | AP-M04-NOV-FAISMUN-027/2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MICHIOACAN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | LAS VARAS | C | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 1,285,218.89 | 0.00 | 1,285,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277,391.00 | 0.00 | 1,277,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 900 | 900 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-028 PR | AP-M04-NOV-FAISMUN-028/2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS BAJADA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | ZAPOTÁN | C | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 300,013.35 | 0.00 | 300,013.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,423.14 | 0.00 | 299,423.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 300 | 300 | 100 | 100 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 15,222,709.28 | 0.00 | 15,222,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 15,222,709.28 | 0.00 | 15,222,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 15,222,709.28 | 0.00 | 15,222,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 15,189,385.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024


FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | | |
|------------------------|--|--|------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------|---------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------|------|----------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | INICIO | TERMINO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | | CANT. | FIS. | FIN. | | | |
| | | | | | (D/M/A) | (D/M/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-001 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-001/2023 21 de febrero de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | SAN ISIDRO | C | 24/04/23 | 07/07/23 | 1,511,843.00 | 0.00 | 1,511,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,172.64 | 0.00 | 1,503,172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,172.64 | 0.00 | 1,503,172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ML | 526 | 526 | 100 | 100 | |
| 2023M04-FAISMUN-011 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-011/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | RINCÓN DE GUAYABITOS | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 1,279,267.01 | 0.00 | 1,279,267.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,385.66 | 0.00 | 1,273,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,385.66 | 0.00 | 1,273,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ML | 245 | 245 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-022 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-022/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SOSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 1,498,894.62 | 0.00 | 1,498,894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,735.61 | 0.00 | 1,429,735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,735.61 | 0.00 | 1,429,735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ML | 342.00 | 342 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-023 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-023/2023 01 de Septiembre 2023 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | PARAISO ESCONDIDO | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 1,832,087.10 | 0.00 | 1,832,087.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,381.04 | 0.00 | 1,739,381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,381.04 | 0.00 | 1,739,381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ML | 1,247.00 | 1,247 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-019 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-019/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 536,568.10 | 0.00 | 536,568.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,977.36 | 0.00 | 532,977.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,977.36 | 0.00 | 532,977.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PTAR | 1 | 1 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-024 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-024/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 1,725,423.25 | 0.00 | 1,725,423.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,110.89 | 0.00 | 1,719,110.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,110.89 | 0.00 | 1,719,110.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ML | 344 | 344 | 100 | 100 | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 8,384,073.08 | 0.00 | 8,384,073.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 8,384,073.08 | 0.00 | 8,384,073.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 8,197,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 23,606,782.36 | 0.00 | 23,606,782.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,387,149.03 | 0.00 | 23,387,149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,387,149.03 | 0.00 | 23,387,149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 3 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | | | |
|------------------------|--|---|----------------------|------------|----------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | INICIO | TERMINO | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | | CANT. | FIS. | FIN. | | | | |
| | | | | | (D/M/A) | (D/M/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-012 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-012/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | URSULO GALVAN | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 215,326.38 | 0.00 | 215,326.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,814.04 | 0.00 | 209,814.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 10.92 | 10.92 | 100 | 100 | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-013 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-013/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | MIRAVALLS | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 151,150.68 | 0.00 | 151,150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 6.24 | 6.24 | 100 | 100 | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-014 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-014/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | LAS PIEDRAS | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 151,150.68 | 0.00 | 151,150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 6.24 | 6.24 | 100 | 100 | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-015 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-015/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | LA PEÑITA DE JALTEMA | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 151,150.68 | 0.00 | 151,150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 149,711.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 6.24 | 6.24 | 100 | 100 | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-016 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-016/2023 01 de Septiembre 2023 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | ALTAVISTA | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 212,057.01 | 0.00 | 212,057.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,304.61 | 0.00 | 211,304.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 6.24 | 6.24 | 100 | 100 | | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-026 PR | AP-M04-NOV-FAISMUN-026/2023 01 de Noviembre 2023 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO, CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, AMAPA ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EBANO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | PARAISO ESCONDIDO | C | 05/12/23 | 12/03/24 | 3,152,950.20 | 0.00 | 3,152,950.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,778.29 | 0.00 | 3,150,778.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 4,033,786.13 | 0.00 | 4,033,786.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,021,031.20 | 0.00 | 4,021,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 12,417,859.21 | 0.00 | 12,417,859.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 12,218,794.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 27,640,588.49 | 0.00 | 27,640,588.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,408,180.23 | 0.00 | 27,408,180.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 4 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|-----|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | | CANT. | FIS. | FIN. | | |
| 2023M04-FAISMUN-003 CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-003/2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | C | 24/04/23 | 07/07/23 | 1,025,420.60 | 0.00 | 1,025,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,526.00 | 0.00 | 1,023,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,526.00 | 0.00 | 1,023,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 940 | 940 | 100 | 100 | |
| 2023M04-FAISMUN-005 CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-005/2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | C | 24/04/23 | 07/07/23 | 540,033.50 | 0.00 | 540,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,956.01 | 0.00 | 538,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,956.01 | 0.00 | 538,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 983.43 | 983.43 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-006 CP | AP-M04-FEB-FAISMUN-006/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | C | 24/04/23 | 22/07/23 | 4,517,497.95 | 0.00 | 4,517,497.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,509,343.34 | 0.00 | 4,509,343.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,509,343.34 | 0.00 | 4,509,343.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 775.07 | 775.07 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-004 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-004/2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | C | 24/04/23 | 07/07/23 | 434,607.74 | 0.00 | 434,607.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,745.61 | 0.00 | 432,745.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,745.61 | 0.00 | 432,745.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 965.78 | 965.78 | 100 | 100 | | | |
| 2023M04-FAISMUN-010 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-010/2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVANCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT | COMPOSTELA | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 824,603.46 | 0.00 | 824,603.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,453.77 | 0.00 | 818,453.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,453.77 | 0.00 | 818,453.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 908.50 | 908.50 | 100 | 100 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 7,342,163.25 | 0.00 | 7,342,163.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 7,342,163.25 | 0.00 | 7,342,163.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 7,323,024.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 34,982,731.74 | 0.00 | 34,982,731.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,731,204.96 | 0.00 | 34,731,204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,731,204.96 | 0.00 | 34,731,204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 5 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | | CANT. | FIS. | FIN. | | | |
| 2023/M04-FAISMUN-007 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-007/2023 21 de febrero de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS | NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS | C | 24/04/23 | 07/07/23 | 696,771.02 | 0.00 | 696,771.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 42 | 42 | 100 | 100 |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 696,771.02 | 0.00 | 696,771.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 696,771.02 | 0.00 | 696,771.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 694,474.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 35,679,502.76 | 0.00 | 35,679,502.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,425,679.53 | 0.00 | 35,425,679.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,425,679.53 | 0.00 | 35,425,679.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: PLAZA CÍVICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 6 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | |
|------------------------|--|--|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|-------|------------|------|----------|-----|-----|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | CANT. | PIS. | FIN. | | | |
| 2023M04-FAISMUN-008 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-008/2023 21 de febrero de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS | TEPIQUEÑOS | C | 24/04/23 | 22/07/23 | 2,599,226.74 | 0.00 | 2,599,226.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,977.62 | 0.00 | 2,590,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,977.62 | 0.00 | 2,590,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 812 | 812 | 100 | 100 | |
| 2023M04-FAISMUN-009 PR | AP-M04-FEB-FAISMUN-009/2023 21 de febrero de 2023 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | PUERTA DE LA LIMA | C | 31/07/23 | 28/10/23 | 523,648.67 | 0.00 | 523,648.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,489.16 | 0.00 | 522,489.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,489.16 | 0.00 | 522,489.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 887 | 887 | 100 | 100 | | |
| 2023M04-FAISMUN-021 PR | AP-M04-SEP-FAISMUN-021/2023 01 de Septiembre 2023 | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | LAS VARAS | C | 27/09/23 | 31/12/23 | 1,114,629.64 | 0.00 | 1,114,629.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,803.76 | 0.00 | 1,109,803.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,803.76 | 0.00 | 1,109,803.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 606 | 606 | 100 | 100 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 4,237,505.05 | 0.00 | 4,237,505.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 4,237,505.05 | 0.00 | 4,237,505.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 4,223,270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 39,917,007.81 | 0.00 | 39,917,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,648,950.07 | 0.00 | 39,648,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,648,950.07 | 0.00 | 39,648,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |




MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CIERRE TRIMESTRAL
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARTIDA 61101)

NUM. DE HOJA 7 DE 7

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | | CANT. | FIS. | FIN. | | |
| 2023M04-FAISMUN-029 CP | AP-M04-NOV-FAISMUN-029/2023 01 de Noviembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | LAS VARAS | C | 16/08/23 | 31/12/23 | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 812 | 812 | 100 | 100 | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-031 PR | AP-M04-NOV-FAISMUN-031/2023 01 de Noviembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | MIRAVALLS | C | 16/08/23 | 31/12/23 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 887 | 887 | 100 | 100 | | | | |
| 2023M04-FAISMUN-030 PR | AP-M04-NOV-FAISMUN-030/2023 01 de Noviembre 2023 | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMARITA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | TAMARITA | C | 16/08/23 | 31/12/23 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 606 | 606 | 100 | 100 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 40,997,007.81 | 0.00 | 40,997,007.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 40,728,950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |