



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE JULIO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FASJUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

11112. RED DE AGUA (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZACIONES FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG. U.M. CANT.	METAS A.L.C. CANT.	% AVANCE FIS. FIN.	OBS																
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FASJUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FASJUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FASJUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS																				
2023MD- FASJUN-001-PR de 2023	AP. APO. FED. FASJUN. PORTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT 01/03/23 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA SANISIDRO	SANISIDRO	C	01/03/23	30/06/23	0.00	1,511,843.00	0.00	1,511,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,739.12	0.00	1,064,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,103.88	0.00	447,103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M.	526	0	98%	70	
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,511,843.00	0.00	1,511,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,739.12	0.00	1,064,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,103.88	0.00	447,103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	1,511,843.00	0.00	1,511,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,739.12	0.00	1,064,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,103.88	0.00	447,103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	4,024,537.31	0.00	4,024,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,414.27	0.00	2,951,414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,123.04	0.00	1,143,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
M. A. L. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE JULIO DE 2023

FUNTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: 11402 CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 82202)

NUM. DE HOJA 3 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN FEDERAL	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG. U.M.	METAS ALC. CANT.	METAS FIS. FN.	% AVANCE	OBS							
					INICIO (O/M/A)	TERMINO (O/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	RAMO R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	RAMO R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS						TOTAL	FEDERAL DIRECTO	RAMO R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS	
					IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE						IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2023M04-FAISMUN-005-CP	AP-MUN-FEB-FAISMUN-005/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	01/02/23	31/05/23	0.00	697,809.92	0.00	697,809.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,945.09	0.00	363,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940	282	30%	30						
2023M04-FAISMUN-005-CP	AP-MUN-FEB-FAISMUN-005/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	01/02/23	31/05/23	0.00	596,708.91	0.00	596,708.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,923.20	0.00	234,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.43	295.03	30%	30						
2023M04-FAISMUN-006-CP	AP-MUN-FEB-FAISMUN-006/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	01/02/23	31/05/23	0.00	4,202,290.25	0.00	4,202,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,231.99	0.00	1,259,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	775.07	232.52	30%	30				
							SUMA DE LA HOJA	0.00	5,486,778.98	0.00	5,486,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,799.98	0.00	1,852,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							SUBTOTAL PARTIDA	0.00	5,486,778.98	0.00	5,486,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,799.98	0.00	1,852,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							TOTAL	0.00	9,361,316.23	0.00	9,361,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,214.23	0.00	4,969,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



COMPOSTELA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
M. ELI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 10 DE JULIO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN; FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: 11301. DISPENSARIO MEDICO (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 4 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADOS EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG. U.M. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS. FM.	OBS															
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33					ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS												
					IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE					IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE										
2023MO-072023-21-04-Votero 4m 2023	19/07/2023	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO XTILAN LAS CANADAS	NUEVOXTILAN LAS CANADAS	C	19/07/23	30/09/23	0.00	599,055.06	0.00	599,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,418.52	0.00	423,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,636.54	0.00	155,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	MZ	42	38	85%	74				
SUMA DE LA HOJA							0.00	599,055.06	0.00	599,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,418.52	0.00	423,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,636.54	0.00	155,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	599,055.06	0.00	599,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,418.52	0.00	423,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,636.54	0.00	155,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							0.00	10,170,371.35	0.00	10,170,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828,738.58	0.00	4,828,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828,738.58	0.00	4,828,738.58	0.00	0.00	0.00	0.00					

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: 22009 PLAZA CIVICA (PARTIDA 02202)

FECHA DE ELABORACION 10 DE JULIO DE 2023
NUM. DE HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EEC.	FECHAS		IMPORTE	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA							SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)							METAS PROG.			METAS ALC.			OBS							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FIAMOF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FIAMOF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.											
					15/03/23	31/03/23		0.00	0.00	2,599,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,293.29	0.00	777,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,933.45	0.00	1,821,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2023MUN-0082023-09-2023	AP-AMU-FEB-FAISMUN-0082023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TEPUENOS	TEPUENOS	C			0.00	2,599,239.74	0.00	2,599,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,293.29	0.00	777,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,933.45	0.00	1,821,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	912	244	30%	30	
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,599,239.74	0.00	2,599,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,293.29	0.00	777,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,933.45	0.00	1,821,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	2,599,239.74	0.00	2,599,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,293.29	0.00	777,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,933.45	0.00	1,821,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	12,799,598.09	0.00	12,799,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,828.06	0.00	6,018,828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,672.03	0.00	6,750,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00						

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA