

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		IMPORTE	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO APROBADO MENOS EJERCIDO				METAS PROG.		METAS ALC.		OBS				
				INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL		BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.
2023M04-FAISMUN-02-002/2023 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-07/2023 01 de Septiembre 2023	BELLA UNIÓN	C	24/04/23	22/07/23	0.00	0.00	3,096,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,344.92	0.00	3,096,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,656	1,656	100%	100	
2023M04-FAISMUN-02-002/2023 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-07/2023 01 de Septiembre 2023	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	02/10/2023	26/01/2024	0.00	0.00	3,098,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,597.57	0.00	3,098,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,500	0	0%	0	
2023M04-FAISMUN-01-018/2023 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-07/2023 01 de Septiembre 2023	LAS VARAS	C	27/09/2023	24/01/2024	0.00	0.00	3,780,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,258.20	0.00	1,134,258.20	0.00	2,646,602.47	0.00	0.00	0.00	M2	2,258	0	0%	30	
2023M04-FAISMUN-01-018/2023 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-07/2023 01 de Septiembre 2023	ZAPOTAN	C	27/09/2023	31/12/2023	0.00	0.00	445,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	102	0	0%	0	
SUMA DE LA HOJA						0.00	0.00	10,391,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,603.12	0.00	4,200,603.12	0.00	6,191,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL PARTIDA						0.00	0.00	10,391,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,603.12	0.00	4,200,603.12	0.00	6,191,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL						0.00	0.00	10,391,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,603.12	0.00	4,200,603.12	0.00	6,191,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00					

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.		CANT.	CANT.	FIS.
2023/M04-FAISMUN-001-PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-001/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	SAN ISIDRO	C	24/04/23	07/07/23	0.00	0.00	1,503,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,316.46	0.00	1,400,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	528	528	100%	94			
2023/M04-FAISMUN-011-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-011/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN RINCON DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	RINCON DE GUAYABITOS	C	27/09/23	31/11/23	0.00	0.00	1,273,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	245	0	0%	0			
2023/M04-FAISMUN-022-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-022/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SOSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/11/23	0.00	0.00	1,429,735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	342.00	0.00	0%	0			
2023/M04-FAISMUN-023-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-023/2023 01 de Septiembre 2023	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/11/23	0.00	0.00	1,739,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	521,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,247.00	0.00	0%	30			
2023/M04-FAISMUN-016-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-016/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/11/23	0.00	0.00	532,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PTAR	1.00	0.00	0%	0				
2023/M04-FAISMUN-024-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-024/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GONGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	C	27/09/23	31/11/23	0.00	0.00	1,719,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	515,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	344.00	0.00	0%	30			
SUMA DE LA HOJA								0.00	8,197,763.42	0.00	0.00	0.00	2,443,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,869.38	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL PARTIDA								0.00	8,197,763.42	0.00	0.00	0.00	2,443,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,869.38	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								0.00	18,589,485.23	0.00	0.00	0.00	6,644,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,945,018.09	0.00	0.00	0.00	

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023**



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
XLI AYUNTAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN- FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 3 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		MONTOS EN COMVENIOS FEDERALES	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		% AVANCE		OBS							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.		FIN.						
2023M04-FAISMUN-012-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	URSULO GALVAN	C	27/09/23	31/12/23	0.00	209,814.04	0.00	209,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,944.21	0.00	0.00	0.00	0.00	146,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10.92	0	0%	30	
2023M04-FAISMUN-013-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	MIRAVALLS	C	27/09/23	31/12/23	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	0	0%	30	
2023M04-FAISMUN-014-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS PIEDRAS	C	27/09/23	31/12/23	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	0	0%	30	
2023M04-FAISMUN-015-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LA PENITA DE JALTEMA	C	27/09/23	31/12/23	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	0	0%	30	
2023M04-FAISMUN-016-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	ALTAVISTA	C	27/09/23	31/12/23	0.00	211,304.61	0.00	211,304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	147,913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	0	0%	30	
SUMA DE LA HOJA							0.00	870,252.91	0.00	870,252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	609,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	9,098,016.33	0.00	9,098,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	19,459,738.16	0.00	19,459,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905,543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,554,195.13	0.00	0.00	0.00	0.00						

Romina Chang
LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023**



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 4 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		AUTORIZADO FEDERAL	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		OBS			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL		BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.
2023M04-FAISMUN-003-CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-003/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	07/07/23	0.00	0.00	1,023,529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	940	282	30%	30	
2023M04-FAISMUN-005-CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-005/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	24/04/23	07/07/23	0.00	0.00	539,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	983.43	295.03	30%	30	
2023M04-FAISMUN-006-CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-006/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN CARRILLO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	22/07/23	0.00	0.00	4,194,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	775.07	591.30	75%	72	
2023M04-FAISMUN-004-PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-004/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	24/04/23	07/07/23	0.00	0.00	432,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	129,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	965.78	289.73	30%	30	
2023M04-FAISMUN-010-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-010/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL CARRILLO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA AVIACION EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	0.00	0.00	919,453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	245,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	908.50	0.00	0%	30	
SUMA DE LA HOJA							0.00	0.00	7,007,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,784.19	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	0.00	7,007,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,784.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL							0.00	0.00	28,467,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680,979.32	0.00	0.00	0.00

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
AYUNTAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 5 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		ORIS					
				INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	FEDERAL DIRECTO	FAB/MUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAB/MUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAB/MUN R33	ESTATAL DIRECTO		MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.
2023M04-FAISMUN-0077023 PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-0077023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLAN LAS CANADAS	C	24/04/23	07/07/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	42	42	100%	100		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUMA DE LA HOJA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2023**



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
R. XXI AYUNTAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

PLAZA CIVICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 6 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHAS INICIO (D/M/A) TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION COMPROMETIDA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		ORS						
							TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIN.		% AVANCE					
2023/004-FAISMUN-008-2023 PR	AP-MG4-FEB-FAISMUN-008/2023 21 de febrero de 2023	TEPIQUENS	C	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUENS	3/4/23 23/7/23	0.00	2,590,977.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,722.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	812	325	40%	39	
2023/004-FAISMUN-009-2023 PR	AP-MG4-FEB-FAISMUN-009/2023 21 de febrero de 2023	PUERTA DE LA LIMA	C	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	3/10/23 28/10/23	0.00	522,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	318,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	203,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	887	532	60%	61	
2023/004-FAISMUN-021-2023 PR	AP-MG4-SEP-FAISMUN-021/2023 01 de Septiembre 2023	LAS VARAS	C	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	2/7/23 31/12/23	0.00	1,109,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	332,941.13	0.00	0.00	0.00	0.00	776,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	605	0.00	0%	30	
SUMA DE LA HOJA						0.00	4,223,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA						0.00	4,223,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL						0.00	31,885,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Romina Chang

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS