



Usr: SGAC2319
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT
Avances de Obra
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FAISMUN-AGU	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE HUICICILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	Luis Arvizu Partida	\$1,613,503.14	\$1,613,503.14	\$1,613,503.14	\$562,191.95	34.84%
FAISMUN-AGU	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	Hector Manuel Rojas Alvarez	\$1,370,180.68	\$1,370,180.68	\$0.00	\$1,370,180.68	100.00%
FAISMUN-AGU	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATILLO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	Armando Medina Cervantes	\$819,753.02	\$819,753.02	\$819,753.02	\$819,753.02	100.00%
FAISMUN-DRE	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	31/08/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	PIERO MASCORRO OLMOS	\$4,254,161.62	\$4,265,976.29	-\$11,814.67	\$4,254,161.62	100.00%
FAISMUN-DRE	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS ENTRE ZAPATA Y JUAREZ, CALLE VERACRUZ, HIDALGO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	31/08/2024	Activo	Rehabilitación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	Alfredo Hernandez Vargas	\$2,644,072.69	\$2,644,072.69	\$2,644,072.69	\$883,475.09	33.41%
FAISMUN-DRE	RENOVACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/03/2024	06/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	Fernando de Jesus Rodriguez Omelas	\$1,405,634.81	\$1,542,439.36	-\$136,804.55	\$1,405,634.81	100.00%



Usr: SGAC2319
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT**
Avances de Obra
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FAISMUN-DRE	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/04/2024	06/06/2024	Activo	Rehabilitación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Fernando de Jesus Rodriguez Ornelas	\$585,229.71	\$585,970.84	-\$741.13	\$585,229.71	100.00%
FAISMUN-URB	apoyado en cemento con huellas de concreto en calle Francisco I. Madero entre L.G. Navarro y General Sostenes Rocha	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23/06/2024	06/07/2024		Ampliación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Oscar Karel Juarez Salas	\$155,605.86	\$155,605.86	\$155,605.86	\$155,605.86	100.00%
FAISMUN-URB	CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE L.G. NAVARRO Y GENERAL SOSTENES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/04/2024	06/07/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Oscar Karel Juarez Salas	\$4,235,908.30	\$4,235,908.30	\$0.00	\$4,235,908.30	100.00%
FAISMUN-URB	CONSTRUCCION de techado en cancha publica de usos multiples en la localidad de Paso de Las Palmas, Municipio de Compostela	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/08/2024	30/08/2024		Ampliación	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Juan Antonio Cobian Garcia	\$95,385.81	\$95,385.81	\$95,385.81	\$95,385.81	100.00%
FAISMUN-URB	CONSTRUCCION EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	31/08/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Juan Antonio Cobian Garcia	\$2,059,295.56	\$2,059,295.56	\$2,059,295.56	\$2,059,295.56	100.00%
FAISMUN-URB	MANEJO DE MANZANILLO ENTRE CALLE ESTABAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GONGORA, EN LA LOCALIDAD DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/04/2024	06/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Luis Arvizu Partida	\$3,899,251.76	\$3,899,251.76	\$3,899,251.76	\$3,763,055.78	96.51%



Usr: SGAC2319
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT**
Avances de Obra
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FAISMUN-URB	CONCRETO EN CALLE BAHIA DE GUAYMAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO EN LA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/04/2024	06/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	Luis Arvizu Partida	\$2,055,605.97	\$2,055,605.97	\$2,055,605.97	\$1,767,771.70	86.00%
FAISMUN-URB	CONCRETO EN CALLE CRISANTO JACOBO ENTRE CALLE BAHIA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACIFICO EN LA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	08/04/2024	06/06/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	Mario Alberto Herrera Montoya	\$1,015,372.23	\$1,015,372.23	\$1,015,372.23	\$1,015,372.23	100.00%
FAISMUN-URB	CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y SALIDA A TEQUILITA, EN LA LOCALIDAD DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	Mario Alberto Herrera Montoya	\$567,191.14	\$570,383.28	-\$3,192.14	\$567,191.14	100.00%
MUN-APO-OP-	DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L.G. NAVARRO Y GENERAL ROCHA EN EL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	PR18	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2024	21/03/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	Luis Arvizu Partida	\$656,422.54	\$656,422.54	\$0.00	\$656,422.54	100.00%
MUN-URB-OP-	PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT	RECURSOS FISCALES	PR18	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	17/01/2024	16/03/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Sonvenio	PIERO MASCORRO OLMOS	\$2,337,576.59	\$2,337,576.59	\$2,337,576.59	\$2,286,155.52	97.80%
MUN-URB-OP-	AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE MEXICO Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS,	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	02/06/2024	02/07/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PIERO MASCORRO OLMOS	\$522,718.82	\$533,742.40	-\$11,023.58	\$522,718.82	100.00%



Usu: SGAC2319

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT Avances de Obra Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MUN-URB-OP-	DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE TURISTICO	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Eric Sandoval Villegas	\$2,348,405.33	\$2,348,405.33	\$2,348,405.33	\$2,348,405.33	100.00%
MUN-URB-OP-	VENTANA AL MAR JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE ATLAGUAY	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	01/08/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Fernando de Jesus Rodriguez Ornelas	\$3,496,450.50	\$3,496,450.50	\$3,496,450.50	\$3,496,450.50	100.00%
PSE-REPUVE-	HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MORELOS ENTRE BOUELVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	22/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Armando Medina Cervantes	\$1,797,181.33	\$1,797,181.33	\$0.00	\$824,571.30	45.88%
PSE-REPUVE-	HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MORELOS ENTRE BOUELVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	22/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Armando Medina Cervantes	\$1,797,181.33	\$1,797,181.33	\$0.00	\$651,847.50	36.27%
TMC-010-OP/2	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE REFILION	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/03/2024	30/04/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PIERO MASCORRO OLMOS	\$467,069.13	\$467,069.13	\$467,069.13	\$467,069.13	100.00%
TMC-011-OP/2	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2024	31/05/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PIERO MASCORRO OLMOS	\$386,216.78	\$386,216.78	\$386,216.78	\$386,216.78	100.00%



Usr: SGAC2319
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT
Avances de Obra
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
TMC-012-OP/2	PRIMARIA RURAL FEDERAL PRIMERO DE MAYO, CLAVE 18DPR08040P EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS, CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/07/2024	23/07/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PIERO MASCORRO OLMOS	\$145,742.81	\$145,742.81	\$145,742.81	\$145,742.81	100.00%
TMC-013-OP/2	BAJADA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS REHABILITACION DE BAÑOS EN ALBERCA EJIDAL DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2024	31/07/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	Mario Alberto Herrera Montoya	\$255,256.49	\$255,256.49	\$255,256.49	\$255,256.49	100.00%
TMC-014-OP/2	REHABILITACION DE BAÑOS EN ALBERCA EJIDAL DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	RECURSOS FISCALES	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/07/2024	31/07/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PIERO MASCORRO OLMOS	\$423,939.81	\$423,939.81	\$423,939.81	\$423,939.81	100.00%
ZOFEMAT-URI	VENTANA AL MAR "JACARANDAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE (ZOFEMAT)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	22/07/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	PIERO MASCORRO OLMOS	\$3,899,426.25	\$3,899,426.25	\$0.00	\$3,759,467.43	96.41%
ZOFEMAT-URI	VENTANA AL MAR "CAREYES" EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE (ZOFEMAT)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	23/05/2024		Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Fernando de Jesus Rodriguez Ornelas	\$1,663,412.51	\$1,663,412.51	\$1,663,412.51	\$1,663,412.51	100.00%
ZOFEMAT-URI	VENTANA AL MAR "LAS PALMAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE (ZOFEMAT)	PR08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	23/05/2024	Activo	Nueva	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Convenio	Armando Medina Cervantes	\$656,636.69	\$656,636.69	\$0.00	\$636,797.16	96.98%