

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: ED. EDUCACIÓN

NO. DE OBRA	SUB PROG.	M. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES	
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-F3-017-CP		SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	AP-M04-FEB-F3-017/2019 18/02/2019	C		1,015,000	383,938		1,398,938		304,479	0		304,479		710,521	383,938		1,094,459	30.00	30.00	M2 PERSONAS JORNAL	610 675 1946
							1,015,000	383,938		1,398,938		304,479	0		304,479		710,521	383,938		1,094,459				
							1,015,000	383,938		1,398,938		304,479	0		304,479		710,521	383,938		1,094,459				
							1,015,000	383,938		1,398,938		304,479	0		304,479		710,521	383,938		1,094,459				