

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: **URB. URBANIZACIÓN**

NO. DE OBRA	SUB PROG.	M. DEL SUBPROG Y DE T. DE P.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES	
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-F3-010-PR		CALLES DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA (EL BORBOLLON)	JUAN ESCUTIA	AP-M04-FEB-F3-010/2019 11/02/2019	C		925,000			925,000		394,291			394,291		530,709			530,709	42.63	50.00	M2 PERSONAS JORNAL	1076.38 90 1279
						925,000			0	925,000		394,291			394,291		530,709			530,709				
						925,000			0	925,000		394,291			394,291		530,709			530,709				
						925,000			0	925,000		394,291			394,291		530,709			530,709				