

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: URB. URBANIZACIÓN

NO. DE OBRA	SUB PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-F3-018-CP		CALLES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE OAXACA DE CALLE JUAN ESCUTIA A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LAS VARAS	LAS VARAS	AP-M04-FEB-F3-018/2019 18/02/2019	C		181,039		1,066,436	1,247,475		181,039		0	181,039		181,039		1,043,596	1,224,635	98.00	100.00	M2 HOGARES JORNAL	2085.66 45 1731
							181,039		1,066,436	1,247,475		181,039		0	181,039		181,039		1,043,596	1,224,635				
							181,039		1,066,436	1,247,475		181,039		0	181,039		181,039		1,043,596	1,224,635				
							181,039		1,066,436	1,247,475		181,039		0	181,039		181,039		1,043,596	1,224,635				