

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. DE OBRA	DM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-020-CP	AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F3-020/2019 18/02/2019	C		2,384,800			2,384,800		2,379,000			2,379,000		5,800		0	5,800	99.76	100.00	ML PERSONAS JORNAL	573.80 306 3310	573.80 306 3310
						2,384,800		0	2,384,800		2,379,000		0	2,379,000		5,800		0	5,800					
						2,384,800		0	2,384,800		2,379,000		0	2,379,000		5,800		0	5,800					
						2,384,800		0	2,384,800		2,379,000		0	2,379,000		5,800		0	5,800					