

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

ED. EDUCACIÓN

NO. DE OBRA	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-017-CP	SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	AP-M04-FEB-F3-017/2019 18/02/2019	C		1,015,000	383,938		1,398,938		1,015,000	0		1,015,000		0	383,938		383,938	100.00	30.00	M2 PERSONAS JORNAL	610 675 1948	610 675 1948
						1,015,000	383,938		1,398,938		1,015,000	0		1,015,000		0	383,938		383,938					
						1,015,000	383,938		1,398,938		1,015,000	0		1,015,000		0	383,938		383,938					