

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

URB. URBANIZACIÓN

NO. DE OBRA	DM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-010-PR	CALLES DE CONSTRUCCION EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA (EL BORBOLLON)	JUAN ESCUTIA	AP-M04-FEB-F3-010/2019 11/02/2019	C		925,000			925,000		919,000			919,000		6,000			6,000	99.35	50.00	M2 PERSONAS JORNAL	1076.38 90 1279	1076.38 90 1279
						925,000		0	925,000		919,000		0	919,000		6,000		0	6,000					
						925,000		0	925,000		919,000		0	919,000		6,000		0	6,000					
						925,000		0	925,000		919,000		0	919,000		6,000		0	6,000					