



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO

NO. DE OBRA	SUB PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2019/M04-F3-049-CP		AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO	ZACUALPAN	AP-M04-AGO-F3-049/2019 20/08/2019	C				1,288,094		0	1,288,094		1,194,743		0	1,194,743		93,351		0	93,351	92.75	100.00	ML PERSONAS JORNAL	270 108 1792	270 108 1792	
Suma de la Hoja									1,288,094			1,288,094		1,194,743			1,194,743		93,351			93,351						