



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: **AYS AGUA Y SANEAMIENTO**

NO. DE OBRA	SUB PROG.	NOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PR	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2019/M04-F3-020-CP		AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F3-020/2019 18/02/2019	C		2,384,800			2,384,800		2,379,000			2,379,000		5,800		0	5,800	99.76	100.00	ML PERSONAS JORNAL	573.80 306 3310	573.80 306 3310	