

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL: 4.00

CIERRE X

PROGRAMA: **SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES						
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA									RAMO 33
2019/M04-IV-016-CP	02	CONSTRUCCION DE JARDIN LINEAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 17 EN COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-016/2019 18/02/2019	A		249,731			249,731		249,731			0		0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	81 400 347	81 400 347			
						249,731			249,731	249,731		249,731			0		0								
						249,731			249,731	249,731		249,731			0		0								
						249,731			249,731	249,731		249,731			0		0								