

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023
 FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	FISE	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL FISE R33	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL FISE R33	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
ALCANTARILLADO SANITARIO (61403)	0	8,609,672.63		0.00	8,609,672.63	0.00	0.00	0.00	8,313,974.64	0.00	8,313,974.64	0.00	0.00	0.00	295,697.99	0.00	295,697.99	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN (61501)	0	14,276,618.67		0.00	14,276,618.67	0.00	0.00	0.00	13,573,495.52	0.00	13,573,495.52	0.00	0.00	0.00	703,123.15	0.00	703,123.15	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN (61304)	0	1,190,075.13		0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE (61403)	0	2,738,085.95		0.00	2,738,085.95	0.00	0.00	0.00	2,573,088.23	0.00	2,573,088.23	0.00	0.00	0.00	164,997.72	0.00	164,997.72	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES (61202)	0.00	4,389,527.73		0.00	4,389,527.73	0.00	0.00	0.00	2,689,946.60	0.00	2,689,946.60	0.00	0.00	0.00	1,699,581.13	0.00	1,699,581.13	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (61101)	0	4,997,497.89	2,500,000.00		2,497,497.89	0.00	0.00	0.00	4,456,749.00	2,228,374.50	2,228,374.50	0.00	0.00	0.00	540,748.89	271,625.50	269,123.39	0.00	0.00	0.00
SUMA DE LA HOJA		36,201,478.00	2,500,000.00		33,701,478.00	0.00	0.00	0.00	32,797,329.12	2,228,374.50	30,568,954.62	0.00	0.00	0.00	3,404,148.88	271,625.50	3,132,523.38	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		36,201,478.00	2,500,000.00		33,701,478.00	0.00	0.00	0.00	32,797,329.12	2,228,374.50	30,568,954.62	0.00	0.00	0.00	3,404,148.88	271,625.50	3,132,523.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL		36,201,478.00	2,500,000.00		33,701,478.00	0.00	0.00	0.00	32,797,329.12	2,228,374.50	30,568,954.62	0.00	0.00	0.00	3,404,148.88	271,625.50	3,132,523.38	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ALCANTARILLADO SANITARIO (61403)

NUM. DE HOJA 1 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS						
					EJEC.	INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.							
2022/M04-FISM-003-PR	AP-M04-ABR-FISM-001/2022 12 DE ABRIL 2022	AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	1,144,000.33	0.00	1,144,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.33	0.00	1,144,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	620	620	100%	100				
2022/M04-FISM-004-PR	AP-M04-ABR-FISM-002/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	COMPOSTELA/ ZACUALPAN	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	1,375,755.02	0.00	1,375,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,755.02	0.00	1,375,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	236	236	100%	100				
2022/M04-FISM-005-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE, EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	712,744.77	0.00	712,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,744.77	0.00	712,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	158	158	100%	100				
2022/M04-FISM-007-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	502,067.93	0.00	502,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,067.93	0.00	502,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	126	126	100%	100				
2022/M04-FISM-008-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	282,547.75	0.00	282,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,547.75	0.00	282,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	73	73	100%	100				
2022/M04-FISM-012-PR	AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	922,951.30	0.00	922,951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,951.30	0.00	922,951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	294	294	100%	100				
2022/M04-FISM-013a-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	141,352.24	0.00	141,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,352.24	0.00	141,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	89.00	89.00	100%	100				
2022/M04-FISM-016a-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	538,029.50	0.00	538,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,029.50	0.00	538,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	166.00	166.00	100%	100				
SUMA DE LA HOJA							0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,448.84	0.00	5,619,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ALCANTARILLADO SANITARIO (61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS			
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.				
					(D/M/A)	(D/M/A)																												
2022/M04-FISM-017a-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	193,659.16	0.00	193,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,659.16	0.00	193,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	88	88	100%	100	
2022/M04-FISM-018a-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	246,232.48	0.00	246,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,232.48	0.00	246,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	102	102	100%	100	
2022/M04-FISM-019a-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	349,224.03	0.00	349,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,224.03	0.00	349,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	178.00	178.00	100%	100	
2022/M04-FISM-020-CP	AP-M04-JUL-FISM-016/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA / LA PENITA DE JALTEMBA	C	05/08/22	03/10/22	0.00	2,201,108.12	0.00	2,201,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,410.13	0.00	1,905,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,498.00	1,498.00	100%	80		
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,990,223.79	0.00	2,990,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,525.80	0.00	2,694,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	8,609,672.63	0.00	8,609,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313,974.64	0.00	8,313,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							0.00	8,609,672.63	0.00	8,609,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313,974.64	0.00	8,313,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN (61501)

NUM. DE HOJA 3 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.		
					(D/M/A)	(D/M/A)																										
2022/M04-FISM-006-PR	AP-M04-ABR-FISM-004/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	2,746,052.93	0.00	2,746,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,052.93	0.00	2,746,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,340	1,340	100%	100				
2022/M04-FISM-011-CP	AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	2,078,314.56	0.00	2,078,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,314.56	0.00	2,078,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,259	2,259	100%	100					
2022/M04-FISM-013-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	658,821.48	0.00	658,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	658,821.48	0.00	658,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	543.28	543.28	100%	100					
2022/M04-FISM-014-CP	AP-M04-JUL-FISM-010/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,565,890.24	0.00	1,565,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,890.24	0.00	1,565,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,090.18	1,090.18	100%	100					
2022/M04-FISM-015-CP	AP-M04-JUL-FISM-011/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE OCEANO PACIFICO Y BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT	COMPOSTELA / LA PEÑITA DE JALTEMBA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,469,152.75	0.00	1,469,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,152.75	0.00	1,469,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	861.00	861.00	100%	100					
2022/M04-FISM-016-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,618,366.36	0.00	1,618,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,366.36	0.00	1,618,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,099.35	1,099.35	100%	100					
2022/M04-FISM-017-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	689,550.17	0.00	689,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	689,550.17	0.00	689,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	473.85	473.85	100%	100					
2022/M04-FISM-018-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BRAVO Y MINA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	580,248.58	0.00	580,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344.35	0.00	18,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	549.50	549.50	100%	30					
SUMA DE LA HOJA								0.00	11,406,397.07	0.00	11,406,397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844,492.84	0.00	10,844,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,904.23	0.00	561,904.23	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL PARTIDA								0.00	11,406,397.07	0.00	11,406,397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844,492.84	0.00	10,844,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,904.23	0.00	561,904.23	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								0.00	20,016,069.70	0.00	20,016,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158,467.48	0.00	19,158,467.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,602.22	0.00	857,602.22	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN (61501)

NUM. DE HOJA 4 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.		
2022/M04-FISM-019-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORENO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,171,148.20	0.00	1,171,148.20	0.00	0.00	0.00	1,171,148.20	0.00	1,171,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	882	882	100%	100				
2022/M04-FISM-044-CP	AP-M04-SEP-FISM-040/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	04/10/22	02/11/22	0.00	191,401.57	0.00	191,401.57	0.00	0.00	0.00	191,401.57	0.00	191,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	164.00	164.00	100%	100				
2022/M04-FISM-045-CP	AP-M04-SEP-FISM-041/2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	04/10/22	02/11/22	0.00	429,716.44	0.00	429,716.44	0.00	0.00	0.00	429,716.44	0.00	429,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	350.00	350.00	100%	100				
2022/M04-FISM-047-CP	AP-M04-SEP-FISM-043/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	04/10/22	17/11/22	0.00	288,638.13	0.00	288,638.13	0.00	0.00	0.00	288,638.13	0.00	288,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	316.00	316.00	100%	100				
2022/M04-FISM-046-CP	AP-M04-SEP-FISM-042/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	04/10/22	17/11/22	0.00	450,176.63	0.00	450,176.63	0.00	0.00	0.00	450,176.63	0.00	450,176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	443.00	443.00	100%	100				
2022/M04-FISM-050-CP	AP-M04-OCT-FISM-050/2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	05/12/22	31/12/22	0.00	339,140.63	0.00	339,140.63	0.00	0.00	0.00	197,921.71	0.00	197,921.71	0.00	0.00	0.00	141,218.92	0.00	141,218.92	0.00	0.00	0.00	M2	253.00	253.00	100%	59		
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,870,221.60	0.00	2,870,221.60	0.00	0.00	0.00	2,729,002.68	0.00	2,729,002.68	0.00	0.00	0.00	141,218.92	0.00	141,218.92	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	14,276,618.67	0.00	14,276,618.67	0.00	0.00	0.00	13,573,495.52	0.00	13,573,495.52	0.00	0.00	0.00	703,123.15	0.00	703,123.15	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							0.00	22,886,291.30	0.00	22,886,291.30	0.00	0.00	0.00	21,887,470.16	0.00	21,887,470.16	0.00	0.00	0.00	998,821.14	0.00	998,821.14	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN (61304)

NUM. DE HOJA 5 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.						
2022/M04-FISM-010-PR	AP-M04-ABR-FISM-006/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCON DE GUAYABITOS	COMPOSTELA/ RINCON DE GUAYABITOS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	320	320	100%	100	
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							0.00	24,076,366.43	0.00	24,076,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077,545.29	0.00	23,077,545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FONDO: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE (61403)

NUM. DE HOJA 6 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.							
2022/M04-FISM-009-PR	AP-M04-ABR-FISM-005/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS	COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	1,321,916.40	0.00	1,321,916.40	0.00	0.00	0.00	1,321,916.40	0.00	1,321,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	648	648	100%	100				
2022/M04-FISM-011a-CP	AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	144,193.58	0.00	144,193.58	0.00	0.00	0.00	144,193.58	0.00	144,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	210	210	100%	100					
2022/M04-FISM-012a-PR	AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	163,764.41	0.00	163,764.41	0.00	0.00	0.00	163,764.41	0.00	163,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	137	137	100%	100					
2022/M04-FISM-013b-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/2022	0.00	57,920.45	0.00	57,920.45	0.00	0.00	0.00	57,920.45	0.00	57,920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	38	38	100%	100					
2022/M04-FISM-016b-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/2022	0.00	29,942.86	0.00	29,942.86	0.00	0.00	0.00	29,942.86	0.00	29,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	117	117	100%	100					
2022/M04-FISM-017b-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/2022	0.00	106,913.92	0.00	106,913.92	0.00	0.00	0.00	106,913.92	0.00	106,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	43	43	100%	100					
2022/M04-FISM-018b-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/2022	0.00	19,963.66	0.00	19,963.66	0.00	0.00	0.00	19,963.66	0.00	19,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	77	77	100%	100					
2022/M04-FISM-019b-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/2022	0.00	190,215.88	0.00	190,215.88	0.00	0.00	0.00	190,215.88	0.00	190,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	103	103	100%	100					
SUMA DE LA HOJA								0.00	2,034,831.16	0.00	2,034,831.16	0.00	0.00	0.00	2,034,831.16	0.00	2,034,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL PARTIDA								0.00	2,034,831.16	0.00	2,034,831.16	0.00	0.00	0.00	2,034,831.16	0.00	2,034,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL								0.00	26,111,197.59	0.00	26,111,197.59	0.00	0.00	0.00	25,112,376.45	0.00	25,112,376.45	0.00	0.00	0.00	998,821.14	0.00	998,821.14	0.00	0.00	0.00											

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

PROGRAMA: AGUA POTABLE (61403)

NUM. DE HOJA 7 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS		
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISDMF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISDMF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISDMF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.			
					(D/M/A)	(D/M/A)																											
2022/M04-FISM-049-PR	AP-M04-OCT-FISM-045/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ CHULAVISTA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	489,610.50	0.00	489,610.50	0.00	0.00	0.00	324,612.78	0.00	324,612.78	0.00	0.00	0.00	164,997.72	0.00	164,997.72	0.00	0.00	0.00	ML	245	245	100%	66			
2022/M04-FISM-045a-CP	AP-M04-SEP-FISM-041/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALLENDE EN AL LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	04/10/22	02/11/22	0.00	213,644.29	0.00	213,644.29	0.00	0.00	0.00	213,644.29	0.00	213,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	161	210	100%	100			
SUMA DE LA HOJA							0.00	703,254.79	0.00	703,254.79	0.00	0.00	0.00	538,257.07	0.00	538,257.07	0.00	0.00	0.00	164,997.72	0.00	164,997.72	0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	2,738,085.95	0.00	2,738,085.95	0.00	0.00	0.00	2,573,088.23	0.00	2,573,088.23	0.00	0.00	0.00	164,997.72	0.00	164,997.72	0.00	0.00	0.00								
TOTAL							0.00	26,814,452.38	0.00	26,814,452.38	0.00	0.00	0.00	25,650,633.52	0.00	25,650,633.52	0.00	0.00	0.00	1,163,818.86	0.00	1,163,818.86	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (61101)

NUM. DE HOJA 8 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.
2022010517-0506	AP-IP-OCT-053/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	608,918.16	304,530.00	304,388.16	0.00	0.00	0.00	608,776.32	304,388.16	304,388.16	0.00	0.00	0.00	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	CUARTO	6	6	100%	100		
2022010525-0494	AP-IP-OCT-064/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ MAMEY GRANDE DE ARRIBA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	598,073.74	299,093.00	298,980.74	0.00	0.00	0.00	597,961.48	298,980.74	298,980.74	0.00	0.00	0.00	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	CUARTO	6	6	100%	100		
2022010496-0499	AP-IP-OCT-060/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/EL CAPOMO	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	598,073.74	299,093.00	298,980.74	0.00	0.00	0.00	597,961.48	298,980.74	298,980.74	0.00	0.00	0.00	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	CUARTO	6	6	100%	100		
2022010526-0493	AP-IP-OCT-065/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ PUERTA DE LA LIMA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	697,716.13	348,942.00	348,774.13	0.00	0.00	0.00	697,548.26	348,774.13	348,774.13	0.00	0.00	0.00	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	CUARTO	7	7	100%	100		
2022010527-0492	AP-IP-OCT-066/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	42,320.00	21,194.00	21,126.00	0.00	0.00	0.00	42,252.00	21,126.00	21,126.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	40	40	100%	100		
2022010528-0491	AP-IP-OCT-067/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	21,160.00	10,597.00	10,563.00	0.00	0.00	0.00	21,126.00	10,563.00	10,563.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	20	20	100%	100		
2022010529-0490	AP-IP-OCT-068/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	84,640.00	42,388.00	42,252.00	0.00	0.00	0.00	84,504.00	42,252.00	42,252.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	80	80	100%	100		
2022010538-0508	AP-IP-OCT-051/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	21,160.00	10,597.00	10,563.00	0.00	0.00	0.00	21,126.00	10,563.00	10,563.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	20	20	100%	100		
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,672,061.77	1,336,434.00	1,335,627.77	0.00	0.00	0.00	2,671,255.54	1,335,627.77	1,335,627.77	0.00	0.00	0.00	806.23	806.23	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	2,672,061.77	1,336,434.00	1,335,627.77	0.00	0.00	0.00	2,671,255.54	1,335,627.77	1,335,627.77	0.00	0.00	0.00	806.23	806.23	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							0.00	29,486,514.15	1,336,434.00	28,150,080.15	0.00	0.00	0.00	28,321,889.06	1,335,627.77	26,986,261.29	0.00	0.00	0.00	1,164,625.09	806.23	1,163,818.86	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (61101)

NUM. DE HOJA 9 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.
					2022010539-0489	AP-IP-OCT-069/2022 FECHA 20/10/2022		CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL AROCHA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ PARANAL	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	105,800.00	52,985.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	105,630.00	52,815.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00		0.00	0.00		0.00
2022010540-0488	AP-IP-OCT-070/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	105,800.00	52,985.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	105,630.00	52,815.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	100	100	100%	100		
2022010542-0487	AP-IP-OCT-071/2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ EL CAPOMO	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	105,800.00	52,985.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	105,630.00	52,815.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	100	100	100%	100		
2022010519-0498	AP-IP-OCT-061-2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LA PEÑITA DE JALTEMBA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	304,281.19	152,265.00	152,016.19	0.00	0.00	0.00	91,209.72	45,604.86	45,604.86	0.00	0.00	0.00	213,071.47	106,660.14	106,411.33	0.00	0.00	0.00	CUARTO	3	3	100%	30		
2022010520-0496	AP-IP-OCT-062-2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO COLONIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	304,281.19	152,265.00	152,016.19	0.00	0.00	0.00	91,209.72	45,604.86	45,604.86	0.00	0.00	0.00	213,071.47	106,660.14	106,411.33	0.00	0.00	0.00	CUARTO	3	3	100%	30		
2022010523-0486	AP-IP-OCT-075-2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ ZACUALPAN	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	1,213,363.73	606,748.00	606,615.73	0.00	0.00	0.00	1,213,231.46	606,615.73	606,615.73	0.00	0.00	0.00	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	CUARTO	12	12	100%	100		
2022010524-0495	AP-IP-OCT-063-2022 FECHA 20/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	99,410.11	49,849.00	49,561.11	0.00	0.00	0.00	29,736.66	14,868.33	14,868.33	0.00	0.00	0.00	69,673.45	34,980.67	34,692.78	0.00	0.00	0.00	CUARTO	1	1	100%	30		
2022010543-0507	AP-IP-OCT-052-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ ZACUALPAN	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	20,642.50	10,353.00	10,289.50	0.00	0.00	0.00	20,579.00	10,289.50	10,289.50	0.00	0.00	0.00	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	5	5	100%	100		
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,259,378.72	1,130,435.00	1,128,943.72	0.00	0.00	0.00	1,762,856.56	881,428.28	881,428.28	0.00	0.00	0.00	496,522.16	249,006.72	247,515.44	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	4,931,440.49	2,466,869.00	2,464,571.49	0.00	0.00	0.00	4,434,112.10	2,217,056.05	2,217,056.05	0.00	0.00	0.00	497,328.39	249,812.95	247,515.44	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							0.00	31,745,892.87	2,466,869.00	29,279,023.87	0.00	0.00	0.00	30,084,745.62	2,217,056.05	27,867,689.57	0.00	0.00	0.00	1,661,147.25	249,812.95	1,411,334.30	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (61101)

NUM. DE HOJA 10 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.	
2022010544-0509	AP-IP-OCT-072-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ ZACUALPAN	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	4,128.90	2,071.00	2,057.90	0.00	0.00	0.00	4,115.80	2,057.90	2,057.90	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	1	1	100%	100	
2022010545-0500	AP-IP-OCT-059-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ COMPOSTELA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	8,256.80	4,141.00	4,115.80	0.00	0.00	0.00	2,469.48	1,234.74	1,234.74	0.00	0.00	0.00	5,787.32	2,906.26	2,881.06	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	2	2	100%	30	
2022010546-0505	AP-IP-OCT-054-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LA PEÑITA DE JALTEMBA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	4,128.90	2,071.00	2,057.90	0.00	0.00	0.00	1,234.74	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	2,894.16	1,453.63	1,440.53	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	1	1	100%	30	
2022010547-0504	AP-IP-OCT-055-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	8,256.80	4,141.00	4,115.80	0.00	0.00	0.00	2,469.48	1,234.74	1,234.74	0.00	0.00	0.00	5,787.32	2,906.26	2,881.06	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	2	2	100%	30	
2022010548-0503	AP-IP-OCT-056-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ EL CAPOMO	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	16,514.60	8,283.00	8,231.60	0.00	0.00	0.00	4,938.96	2,469.48	2,469.48	0.00	0.00	0.00	11,575.64	5,813.52	5,762.12	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	4	4	100%	30	
2022010549-0502	AP-IP-OCT-057-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ MAMEY GRANDE DE ARRIBA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	20,642.50	10,353.00	10,289.50	0.00	0.00	0.00	6,173.70	3,086.85	3,086.85	0.00	0.00	0.00	14,468.80	7,266.15	7,202.65	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	5	5	100%	30	
2022010550-0501	AP-IP-OCT-058-2022 FECHA 20/10/2022	EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LA PUERTA DE LA LIMA	C	09/11/2022	31/12/2022	0.00	4,128.90	2,071.00	2,057.90	0.00	0.00	0.00	1,234.74	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	2,894.16	1,453.63	1,440.53	0.00	0.00	0.00	CISTERNA	1	1	100%	30	
SUMA DE LA HOJA							0.00	66,057.40	33,131.00	32,926.40	0.00	0.00	0.00	22,636.90	11,318.45	11,318.45	0.00	0.00	0.00	43,420.50	21,812.55	21,607.95	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	4,997,497.89	2,500,000.00	2,497,497.89	0.00	0.00	0.00	4,456,749.00	2,228,374.50	2,228,374.50	0.00	0.00	0.00	540,748.89	271,625.50	269,123.39	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	31,811,950.27	2,500,000.00	29,311,950.27	0.00	0.00	0.00	30,107,382.52	2,228,374.50	27,879,008.02	0.00	0.00	0.00	1,704,567.75	271,625.50	1,432,942.25	0.00	0.00	0.00						

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 09 DE ENERO DE 2023

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: EDIFICACIÓN DE INMUEBLES (61202)

NUM. DE HOJA 11 DE 11

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.				
2022/M04-FISM-048-CP	AP-M04-OCT-FISM-044/2022	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	01/11/2022	31/12/2022	0.00	4,389,527.73	0.00	4,389,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,946.60	0.00	2,689,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	299	299	100%	61		
SUMA DE LA HOJA							0.00	4,389,527.73	0.00	4,389,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,946.60	0.00	2,689,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	4,389,527.73	0.00	4,389,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,946.60	0.00	2,689,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							0.00	36,201,478.00	2,500,000.00	33,701,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,797,329.12	2,228,374.50	30,568,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					