

**COMPOSTELA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XLI AYUNTAMIENTO

**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**SEGUNDO RESUMEN TRIMESTRAL**  
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 16. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FONDO:

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,685.82	3,785,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,789.63	2,433,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE LA HOJA	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,685.82	3,785,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,789.63	2,433,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,685.82	3,785,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,789.63	2,433,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,685.82	3,785,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,789.63	2,433,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2024


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 12 DE JULIO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 16. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
FONDO: ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE  
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501) NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEFJ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEFJ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEFJ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEFJ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.						
																																				U.M.		CANT.	CANT.	FIS.	FIN.
2024/M04-OD-002-PR	AP-FEB-M04-OD-002/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "JACARANDAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-002-I	RINCÓN DE GUAYABITOS	C	25/03/24	22/07/24	3,907,297.47	3,907,297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,426.25	3,899,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	476	271	57	57				
2024/M04-OD-003-PR	AP-FEB-M04-OD-003/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "CAREYES" EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-003-I	AYALA, LOS	C	25/03/24	23/05/24	1,669,304.22	1,669,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,412.51	1,663,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	439	259	59	39					
2024/M04-OD-004-PR	AP-FEB-M04-OD-004/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "LAS PALMAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-004-I	RINCÓN DE GUAYABITOS	C	25/03/24	23/05/24	658,386.22	658,386.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,636.69	656,636.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	192	175	91	91						
SUMA DE LA HOJA							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL PARTIDA							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,475.45	6,219,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LIC. ROMINA CHANG AGUILAR  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA