

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: ED. EDUCACIÓN

NO. DE OBRA	SUB PROG.	COM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-F3-005-CP		PRIMARIA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F3-005/2019 18/02/2019	C		499,800			499,800		265,670			265,670		234,130			234,130	53.16	60.00	M2 PERSONAS JORNAL	46 30 695
						499,800	0		499,800		265,670	0		265,670		234,130	0		234,130					
						499,800	0		499,800		265,670	0		265,670		234,130	0		234,130					
						499,800	0		499,800		265,670	0		265,670		234,130	0		234,130					