

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   X  

CIERRE: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO

NO. DE OBRA	SUB PROG.	M. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES				
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-020-CP		AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F3-020/2019 18/02/2019	C		2,384,800			2,384,800		2,379,000			2,379,000		5,800		0	5,800	99.76	100.00	ML PERSONAS JORNAL	573.80 306 3310	
						2,384,800			0	2,384,800		2,379,000			0	2,379,000		5,800		0	5,800				
						2,384,800			0	2,384,800		2,379,000			0	2,379,000		5,800		0	5,800				
						2,384,800			0	2,384,800		2,379,000			0	2,379,000		5,800		0	5,800				