

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

AYS. AGUA Y SANEAMIENTO

NO. DE OBRA	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-022-CP	AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ESTACION DOS EN LA COLONIA ESTACION DEL FERROCARRIL EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-MAR-F3-022/2019 15/03/2019	C		500,024		500,024	1,000,048		0		0	0		500,024		500,024	1,000,048	0.00	0.00	POZO PERSONAS JORNAL	1 675 1391	
						500,024		500,024	1,000,048		0		0	0		500,024		500,024	1,000,048					
						500,024		500,024	1,000,048		0		0	0		500,024		500,024	1,000,048					
						500,024		500,024	1,000,048		0		0	0		500,024		500,024	1,000,048					