



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: URB. URBANIZACIÓN

NO. DE OBRA	SUB-PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES				
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY		
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
2019/M04-F3-036-CP		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE NAYARIT Y VERACRUZ	LAS VARAS	AP-M04-JUL-F3-036/2019 01/07/2019	C		850,107			850,107		809,604			809,604		40,503			40,503	95.24	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1533.55 158 1183	1533.55 158 1183	1	
							850,107		0	850,107		809,604		0	809,604		40,503		0	40,503							
							850,107		0	850,107		809,604		0	809,604		40,503		0	40,503							
							850,107		0	850,107		809,604		0	809,604		40,503		0	40,503							