

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CIERRE DE EJERCICIO**  
**EJERCICIO 2019**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS  
FONDO: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN  
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						FEDERAL COMPROMETI DO Y/O DEVENGADO	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS.					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.							
					2019/M04-MUN-021-PR	AP-M04-JUL-MUN-021/2019		CONSTRUCCION CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PARANAL, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	PARANAL	C	26/08/19	04/10/19	0.00	1,028,226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,226.63		0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,963.17		0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								1,028,226.63	0.00	0.00	0.00	1,028,226.63	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00									
<b>SUBTOTAL</b>								1,028,226.63	0.00	0.00	0.00	1,028,226.63	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00							
<b>TOTAL</b>								1,028,226.63	0.00	0.00	0.00	1,028,226.63	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	979,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00	0.00	0.00	48,963.17	0.00							