

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO

NO. DE OBRA	SUB PROG.	M. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES	
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-F3-027-CP		AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO	PARAISO ESCONDIDO	AP-M04-MAR-F3-027/2019 09/05/2019	C		1,514,309		0	1,514,309		906,766		0	906,766		607,543		0	607,543	59.88	60.00	M2 PERSONAS JORNAL	3450 2069 2107
							1,514,309		0	1,514,309		906,766		0	906,766		607,543		0	607,543				
							1,514,309		0	1,514,309		906,766		0	906,766		607,543		0	607,543				
							1,514,309		0	1,514,309		906,766		0	906,766		607,543		0	607,543				