COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (81501)

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

NUM. DE HOJA 1 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO / FECHA DE APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO / LOCALIDAD	MOD. / EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	FFDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE F/S	% AVANCE F/N	OBS
2023/MD4-FAISMUN-002/PR	AP-MD4-FDS-FAISMUN-002/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEON REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE SELLA UNION, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	SELLA UNION	C	24/04/23	22/07/23	3,074,388.28	0.00	3,074,388.28	0.00	0.00	0.00	3,088,344.62	0.00	3,088,344.62	0.00	0.00	0.00	3,088,344.62	0.00	3,088,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,000	1,000	100	100	
2023/MD4-FAISMUN-025/PR	AP-MD4-SEP-FAISMUN-025/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	02/10/2023	29/01/2024	3,102,783.31	0.00	3,102,783.31	0.00	0.00	0.00	3,096,597.57	0.00	3,096,597.57	0.00	0.00	0.00	2,432,529.89	0.00	2,432,529.89	0.00	0.00	0.00	665,067.68	0.00	665,067.68	0.00	0.00	0.00	M2	1,600	1,264	79	79	
2023/MD4-FAISMUN-017/PR	AP-MD4-SEP-FAISMUN-017/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	23/08/2023	29/01/2024	3,787,158.82	0.00	3,787,158.82	0.00	0.00	0.00	3,780,889.91	0.00	3,780,889.91	0.00	0.00	0.00	3,567,956.11	0.00	3,567,956.11	0.00	0.00	0.00	212,902.50	0.00	212,902.50	0.00	0.00	0.00	M2	2,250	2,106	94	94	
2023/MD4-FAISMUN-016/PR	AP-MD4-SEP-FAISMUN-016/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ZAPOTAN	C	27/09/2023	24/12/2023	447,979.35	0.00	447,979.35	0.00	0.00	0.00	529,746.00	0.00	529,746.00	0.00	0.00	0.00	445,918.00	0.00	445,918.00	0.00	0.00	0.00	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	M2	102	95	54	94	
2023/MD4-FAISMUN-025/CP	AP-MD4-NOV-FAISMUN-025/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE 6 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	27/11/2023	24/02/2024	3,141,472.31	0.00	3,141,472.31	0.00	0.00	0.00	3,137,021.73	0.00	3,137,021.73	0.00	0.00	0.00	1,588,510.67	0.00	1,588,510.67	0.00	0.00	0.00	1,548,511.06	0.00	1,548,511.06	0.00	0.00	0.00	M2	3,104	1,597	50	50	
2023/MD4-FAISMUN-027/CP	AP-MD4-NOV-FAISMUN-027/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	27/11/2023	24/02/2024	1,285,215.89	0.00	1,285,215.89	0.00	0.00	0.00	1,277,391.31	0.00	1,277,391.31	0.00	0.00	0.00	383,217.30	0.00	383,217.30	0.00	0.00	0.00	894,173.71	0.00	894,173.71	0.00	0.00	0.00	M2	900	270	30	30	
2023/MD4-FAISMUN-028/PR	AP-MD4-NOV-FAISMUN-028/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS SALIDA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ZAPOTAN	C	27/11/2023	24/02/2024	300,015.39	0.00	300,015.39	0.00	0.00	0.00	286,423.14	0.00	286,423.14	0.00	0.00	0.00	102,654.49	0.00	102,654.49	0.00	0.00	0.00	115,288.59	0.00	115,288.59	0.00	0.00	0.00	M2	300	183	61	61	
			SUMA DE LA HOJA				15,136,881.31	0.00	15,136,881.31	0.00	0.00	0.00	15,186,393.94	0.00	15,186,393.94	0.00	0.00	0.00	11,547,404.14	0.00	11,547,404.14	0.00	0.00	0.00	3,641,051.30	0.00	3,641,051.30	0.00	0.00	0.00						
			SUBTOTAL PARTIDA				15,136,881.31	0.00	15,136,881.31	0.00	0.00	0.00	15,186,393.94	0.00	15,186,393.94	0.00	0.00	0.00	11,547,404.14	0.00	11,547,404.14	0.00	0.00	0.00	3,641,051.30	0.00	3,641,051.30	0.00	0.00	0.00						
			TOTAL				15,136,881.31	0.00	15,136,881.31	0.00	0.00	0.00	15,186,393.94	0.00	15,186,393.94	0.00	0.00	0.00	11,547,404.14	0.00	11,547,404.14	0.00	0.00	0.00	3,641,051.30	0.00	3,641,051.30	0.00	0.00	0.00						

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

NUM. DE HOJA 2 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO - LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/M04-FAISMUN-001-PR	AP-M04-FDS-FAISMUN-001/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	SAN ISIDRO	D	24/04/23	07/07/23	1,511,843.00	0.00	1,511,843.00	0.00	0.00	0.00	1,503,172.64	0.00	1,503,172.64	0.00	0.00	0.00	1,498,316.40	0.00	1,498,316.40	0.00	0.00	0.00	96,855.16	0.00	96,855.16	0.00	0.00	0.00	ML	529	529	100	94	
2023/M04-FAISMUN-011-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-011/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	RINCON DE GUAYABITOS	D	27/09/23	31/12/23	1,279,287.01	0.00	1,279,287.01	0.00	0.00	0.00	1,273,366.67	0.00	1,273,366.67	0.00	0.00	0.00	581,475.28	0.00	581,475.28	0.00	0.00	0.00	691,315.56	0.00	691,315.56	0.00	0.00	0.00	ML	295	112	48	46	
2023/M04-FAISMUN-022-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-022/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SOSTENES ROCHA Y CALLE LIC. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	1,488,884.52		1,488,884.52	0.00	0.00	0.00	1,486,437.91	0.00	1,486,437.91	0.00	0.00	0.00	1,429,735.62	0.00	1,429,735.62	0.00	0.00	0.00	56,702.29	0.00	56,702.29	0.00	0.00	0.00	ML	342.00	328	96	96	
2023/M04-FAISMUN-023-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-023/2023 01 de Septiembre 2023	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	PARAISO ESCONDIDO	D	27/09/23	31/12/23	1,802,087.19	0.00	1,802,087.19	0.00	0.00	0.00	1,739,281.09	0.00	1,739,281.09	0.00	0.00	0.00	1,720,880.73	0.00	1,720,880.73	0.00	0.00	0.00	18,400.32	0.00	18,400.32	0.00	0.00	0.00	ML	1,247.00	1,224	98	99	
2023/M04-FAISMUN-019-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-019/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	936,988.19	0.00	936,988.19	0.00	0.00	0.00	932,977.35	0.00	932,977.35	0.00	0.00	0.00	932,977.35	0.00	932,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PTAR	1.00	1	30	100	
2023/M04-FAISMUN-024-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-024/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GONDRA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	D	27/09/23	31/12/23	1,725,423.29	0.00	1,725,423.29	0.00	0.00	0.00	1,719,110.89	0.00	1,719,110.89	0.00	0.00	0.00	1,719,110.89	0.00	1,719,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	344.00	344	100	100	
			SUMA DE LA HOJA				9,384,073.09	0.00	9,384,073.09	0.00	0.00	0.00	8,257,465.71	0.00	8,257,465.71	0.00	0.00	0.00	7,280,508.33	0.00	7,280,508.33	0.00	0.00	0.00	998,864.38	0.00	998,864.38	0.00	0.00	0.00						
			SUBTOTAL PARTIDA				9,384,073.09	0.00	9,384,073.09	0.00	0.00	0.00	8,257,465.71	0.00	8,257,465.71	0.00	0.00	0.00	7,280,508.33	0.00	7,280,508.33	0.00	0.00	0.00	998,864.38	0.00	998,864.38	0.00	0.00	0.00						
			TOTAL				23,522,954.29	0.00	23,522,954.29	0.00	0.00	0.00	23,446,851.25	0.00	23,446,851.25	0.00	0.00	0.00	19,037,940.47	0.00	19,037,940.47	0.00	0.00	0.00	4,408,910.88	0.00	4,408,910.88	0.00	0.00	0.00						

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (DMA)	FECHAS TERMINO (DMA)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/MIA-FAISMUN-012/FR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-012/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	URSULO GALVAN	C	27/09/23	31/12/23	215,325.88	0.00	215,325.88	0.00	0.00	0.00	209,814.04	0.00	209,814.04	0.00	0.00	0.00	62,044.21	0.00	62,044.21	0.00	0.00	0.00	146,969.83	0.00	146,969.83	0.00	0.00	0.00	M2	10.02	3	35	35	
2023/MIA-FAISMUN-013/FR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-013/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	MIRAVALLES	C	27/09/23	31/12/23	151,150.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	148,711.42	0.00	148,711.42	0.00	0.00	0.00	44,013.43	0.00	44,013.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	2	35	35	
2023/MIA-FAISMUN-014/FR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-014/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LAS PIEDRAS	C	27/09/23	31/12/23	151,150.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	148,711.42	0.00	148,711.42	0.00	0.00	0.00	44,013.43	0.00	44,013.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	2	35	35	
2023/MIA-FAISMUN-015/FR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-015/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LA PERLA DE JALTEMBA	C	27/09/23	31/12/23	151,150.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	148,711.42	0.00	148,711.42	0.00	0.00	0.00	44,013.43	0.00	44,013.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	2	35	35	
2023/MIA-FAISMUN-016/FR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-016/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ALTAVISTA	C	27/09/23	31/12/23	212,057.01	0.00	212,057.01	0.00	0.00	0.00	211,394.01	0.00	211,394.01	0.00	0.00	0.00	63,391.37	0.00	63,391.37	0.00	0.00	0.00	147,913.24	0.00	147,913.24	0.00	0.00	0.00	M2	6.24	2	35	35	
2023/MIA-FAISMUN-029/FR	AP-MIA-NOV-FAISMUN-029/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO, CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, AMAPA ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, ISMAO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	PARAISO ESCONDIDO	C	15/12/23	12/03/24	3,152,950.20	0.00	3,152,950.20	0.00	0.00	0.00	3,150,778.38	0.00	3,150,778.38	0.00	0.00	0.00	945,233.48	0.00	945,233.48	0.00	0.00	0.00	2,205,544.91	0.00	2,205,544.91	0.00	0.00	0.00	ML	730	231	35	35	
						SUMA DE LA HOJA	4,033,788.13	0.00	4,033,788.13	0.00	0.00	0.00	4,021,031.21	0.00	4,021,031.21	0.00	0.00	0.00	1,206,306.36	0.00	1,206,306.36	0.00	0.00	0.00	2,814,721.85	0.00	2,814,721.85	0.00	0.00	0.00						
						SUBTOTAL PARTIDA	12,417,859.21	0.00	12,417,859.21	0.00	0.00	0.00	12,278,486.92	0.00	12,278,486.92	0.00	0.00	0.00	8,595,815.56	0.00	8,595,815.56	0.00	0.00	0.00	3,682,671.36	0.00	3,682,671.36	0.00	0.00	0.00						
						TOTAL	27,568,740.52	0.00	27,568,740.52	0.00	0.00	0.00	27,457,882.56	0.00	27,457,882.56	0.00	0.00	0.00	20,244,249.63	0.00	20,244,249.63	0.00	0.00	0.00	7,223,632.73	0.00	7,223,632.73	0.00	0.00	0.00						

LIC. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202)

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

NUM. DE HOJA 4 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF / OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF / OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF / OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF / OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/MI04-FAISMUN-003-CP	AP-MI04-FES-FAISMUN-003/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	07/07/23	1,025,420.00	0.00	1,025,420.00	0.00	0.00	0.00	1,023,528.00	0.00	1,023,528.00	0.00	0.00	0.00	909,541.84	0.00	909,541.84	0.00	0.00	0.00	113,984.16	0.00	113,984.16	0.00	0.00	0.00	M2	840	825	89	89	
2023/MI04-FAISMUN-005-CP	AP-MI04-FES-FAISMUN-005/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	24/04/23	07/07/23	540,033.50	0.00	540,033.50	0.00	0.00	0.00	538,968.01	0.00	538,968.01	0.00	0.00	0.00	161,690.81	0.00	161,690.81	0.00	0.00	0.00	377,284.20	0.00	377,284.20	0.00	0.00	0.00	M2	963.43	255	30	30	
2023/MI04-FAISMUN-009-CP	AP-MI04-FES-FAISMUN-009/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	23/07/23	4,517,467.35	0.00	4,517,467.35	0.00	0.00	0.00	4,509,343.34	0.00	4,509,343.34	0.00	0.00	0.00	4,509,343.34	0.00	4,509,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	779.07	779	100	100	
2023/MI04-FAISMUN-024-PB	AP-MI04-FES-FAISMUN-024/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	24/04/23	07/07/23	434,967.72	0.00	434,967.72	0.00	0.00	0.00	432,745.81	0.00	432,745.81	0.00	0.00	0.00	129,823.68	0.00	129,823.68	0.00	0.00	0.00	302,921.93	0.00	302,921.93	0.00	0.00	0.00	M2	965.76	290	30	30	
2023/MI04-FAISMUN-018-PR	AP-MI04-SEP-FAISMUN-018/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	824,952.46	0.00	824,952.46	0.00	0.00	0.00	818,453.78	0.00	818,453.78	0.00	0.00	0.00	818,453.77	0.00	818,453.77	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	M2	906.00	906	100	100	
						SUMA DE LA HOJA	7,342,163.25	0.00	7,342,163.25	0.00	0.00	0.00	7,323,024.74	0.00	7,323,024.74	0.00	0.00	0.00	6,529,849.44	0.00	6,529,849.44	0.00	0.00	0.00	794,175.30	0.00	794,175.30	0.00	0.00	0.00						
						SUBTOTAL PARTIDA	7,342,163.25	0.00	7,342,163.25	0.00	0.00	0.00	7,323,024.74	0.00	7,323,024.74	0.00	0.00	0.00	6,529,849.44	0.00	6,529,849.44	0.00	0.00	0.00	794,175.30	0.00	794,175.30	0.00	0.00	0.00						
						TOTAL	34,886,003.78	0.00	34,886,803.78	0.00	0.00	0.00	34,790,857.30	0.00	34,790,857.30	0.00	0.00	0.00	26,773,569.27	0.00	26,773,569.27	0.00	0.00	0.00	8,017,908.03	0.00	8,017,908.03	0.00	0.00	0.00						

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202)

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

NUM. DE HOJA 5 **DE** 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/M04-FAISMUN-007 PR	AP-M04-FES-FAISMUN-007/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLAN LAS CAÑADAS	NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS	C	24/04/23	07/07/23	898,771.02	0.00	898,771.02	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	42	42	100	100	
SUMA DE LA HOJA							898,771.02	0.00	898,771.02	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							898,771.02	0.00	898,771.02	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	894,474.57	0.00	894,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							28,898,574.80	0.00	28,898,574.80	0.00	0.00	0.00	28,485,381.37	0.00	28,485,381.37	0.00	0.00	0.00	27,467,373.64	0.00	27,467,373.64	0.00	0.00	0.00	1,017,808.03	0.00	1,017,808.03	0.00	0.00	0.00						

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: PLAZA CÍVICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 6 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/MIA-FAISMUN-036/PR	AP-MIA-FEB-FAISMUN-036/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEÑOS	TEPEQUEÑOS	C	24/04/23	22/07/23	2,648,226.74	0.00	2,599,220.74	0.00	0.00	0.00	2,590,477.62	0.00	2,590,477.62	0.00	0.00	0.00	777,250.29	0.00	777,250.29	0.00	0.00	0.00	1,813,984.33	0.00	1,813,984.33	0.00	0.00	0.00	M2	912	244	30	30	
2023/MIA-FAISMUN-038/PR	AP-MIA-FEB-FAISMUN-038/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	PUERTA DE LA LIMA	C	31/07/23	29/10/23	523,048.67	0.00	523,048.67	0.00	0.00	0.00	522,466.15	0.00	522,466.15	0.00	0.00	0.00	481,931.26	0.00	481,931.26	0.00	0.00	0.00	40,057.89	0.00	40,057.89	0.00	0.00	0.00	M2	667	835	94	94	
2023/MIA-FAISMUN-021/PR	AP-MIA-SEP-FAISMUN-021/2023 21 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LAS VARAS	C	27/09/23	25/12/23	1,114,629.04	0.00	1,114,629.04	0.00	0.00	0.00	1,108,893.79	0.00	1,108,893.79	0.00	0.00	0.00	682,111.52	0.00	682,111.52	0.00	0.00	0.00	227,992.24	0.00	227,992.24	0.00	0.00	0.00	M2	900	481	70	70	
			SUMA DE LA HOJA				4,237,905.05	0.00	4,237,395.05	0.00	0.00	0.00	4,223,275.53	0.00	4,223,275.53	0.00	0.00	0.00	2,151,236.07	0.00	2,151,236.07	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00						
			SUBTOTAL PARTIDA				4,237,395.05	0.00	4,237,395.05	0.00	0.00	0.00	4,223,275.53	0.00	4,223,275.53	0.00	0.00	0.00	2,151,236.07	0.00	2,151,236.07	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00						
			TOTAL				36,830,173.61	0.00	36,833,178.65	0.00	0.00	0.00	36,708,052.46	0.00	36,708,852.46	0.00	0.00	0.00	29,918,859.91	0.00	29,918,859.91	0.00	0.00	0.00	10,089,842.46	0.00	10,089,842.46	0.00	0.00	0.00						

C.P. LUIS ALBERTO MURILLO REYES

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARTIDA 61101)

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FAISMUN R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION COMPROMETIDA TOTAL	INVERSION COMPROMETIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA FAISMUN R33	INVERSION COMPROMETIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION COMPROMETIDA MPAL	INVERSION COMPROMETIDA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FAISMUN R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FEDERAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) FAISMUN R33	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) ESTATAL DIRECTO	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) MPAL	SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS REC. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS
2023/MIH-FAISMUN-025/CP	AP-MIH-NOV-FAISMUN-025/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	15/08/23	31/12/23	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	912	912	100	100	
2023/MIH-FAISMUN-026/PR	AP-MIH-NOV-FAISMUN-026/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	MIRAVALLES	C	15/08/23	31/12/23	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	507	507	100	100	
2023/MIH-FAISMUN-028/PR	AP-MIH-NOV-FAISMUN-028/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMARITA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	TAMARITA	C	15/08/23	31/12/23	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	608	608	100	100	
						SUMA DE LA HOJA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						SUBTOTAL PARTIDA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						TOTAL	40,913,178.65	0.00	40,913,178.65	0.00	0.00	0.00	40,786,652.46	0.00	40,786,652.46	0.00	0.00	0.00	33,668,909.91	0.00	33,668,909.91	0.00	0.00	0.00	7,117,742.55	0.00	7,117,742.55	0.00	0.00	0.00						

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

LIC. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES