GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO **AL** 31 DE DICIEMBRE **DEL** 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
FONDO: RECURSOS DE LIBRE DISPOCISIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: RECURSOS DE LIBRE DISPOCISIÓN

FECHA DE ELABORACION 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF./ OTROS	FEDERAL COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS.
2019/M04-MUN-007-CP	AP-M04-FEB-MUN-007/2019	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE JUAREZ ENTRE MOCTEZUMA Y LOPEZ MATEOS	COMPOSTELA	C	09/04/19	08/06/19	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	14,892.72	0.00	0.00	0.00	14,892.72	0.00	M2	1,905.97	1,905.97	100%	100%	
						SUMA DE LA HOJA		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	14,892.72	0.00	0.00	0.00	14,892.72	0.00						
						SUBTOTAL		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	14,892.72	0.00	0.00	0.00	14,892.72	0.00						
						TOTAL		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	0.00	1,885,107.28	0.00	0.00	14,892.72	0.00	0.00	0.00	14,892.72	0.00						